



7. Le plan d'action détaillé

Communauté de communes
Cœur de Savoie

Décembre 2023



PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	A-1-a	A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:	1/ Développer le travail en transversalité au sein des élus et des services				
Action :	a. Animer la gouvernance territoriale sur la transition énergétique et porter dans ce cadre des réflexions prospectives				
Acteurs concernés :					
<p>Cette action sera mise en place avec la mandature 2020-2026. Elle viendra compléter le travail du comité de pilotage PCEAT/TEPOS/ Cit'ergie mobilisés dès l'engagement de la collectivité dans son projet de transition énergétique.</p> <p>Référent : Directrice pôle transition énergétique en lien avec le CODIR</p> <p><i>Services pilote : pôle transition énergétique en appui de l'ensemble des services de la communauté de communes</i></p>					
Description de l'action			Indicateurs		
<p>Cette action vise à organiser les ressources humaines de la collectivité afin de mener la politique Climat/Air/Energie en lien avec la démarche Cit'ergie afin d'une part de développer une plus grande coopération permanente entre services et élus dans un objectif commun : servir le projet de transition énergétique de la collectivité et d'autre part de conforter le duo politique /technique. Une à deux fois par an seront organisées des réunions bilan sur les avancées du projet, séminaires prospectifs, partage des actions à mettre en place, partage des expériences et évaluation des actions; proposition d'actions nouvelles à soumettre au COPIL permettant ainsi aux services d'alimenter la dimension prospective dans la gouvernance de la transition énergétique.</p> <p>Suite à l'évaluation mi-parcours du PCAET, l'objectif est désormais d'inclure l'action des communes et des acteurs du territoire dans le PCAET tout en mettant en avant le rôle de locomotive de la Communauté de communes</p>			<p>Indicateur de suivi : Nombre de réunions réalisées Service représentés et mobilisés, idées nouvelles émergentes</p> <p>Indicateur de résultat : Nombre de nouvelles actions validées par le COPIL</p>		
			Fiche indicateurs Oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	xx Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
			Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
Calendrier prévisionnel			Réductions des consommations d'énergie		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
jusqu'à 2 par an	jusqu'à 2 par an	jusqu'à 2 par an	jusqu'à 2 par an	jusqu'à 2 par an	jusqu'à 2 par an
Description des Moyens estimés :			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
Moyens humains en interne			Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Objectifs généraux précisés dans le document de présentation des enjeux et dans les fiches actions		
Justificatifs 2020 :	document 2.Présentation des enjeux et de la stratégie et document 6.Le plan d'action détaillé	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
Avancement 2021 :	<p>Avancement satisfaisant : Mobilisation de 15 agents lors de l'élaboration du CRTE (27/04/21 et 5/05/21) -> CRTE signé le 9/07/21 COTECH le 18/10. Visite annuelle cit'ergie et COPIL PCAET prévue le 18/10/2021</p> <p>La transversalité est un enjeu largement souligné dans les lignes directrices de gestion</p> <p>Le projet de territoire devrait être relancé en 2022</p> <p>La question de la gouvernance et de la prospective des projets EnR sera abordée dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur des EnRs.</p>		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	<p>Avancement satisfaisant : Travail prospectif mené depuis deux ans autour de la réécriture du projet de territoire avec une projection à 2040 et au coeur du projet les transitions écologiques, démographiques, sociales énergétiques économiques.</p> <p>Bilan du cycle Cit'ergie programmé en lien avec l'ensemble des services de la collectivité</p>		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	A-1-b	A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:	1/ Développer le travail en transversalité au sein des élus et des services				
Action :	b. Développer le travail transversal entre les services				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directrice pôle transition énergétique en lien avec le CODIR					
Services pilote : Service Transition énergétique en lien avec tous les autres services					
Partenaires : Tous les services de la communauté de communes					
Description de l'action			Indicateurs		
<p>Cette action veut développer des temps de travail entre tous les services concernés par la thématique de la TE. Il est prévu trois temps spécifiques par an pour faire le bilan de l'avancée des actions PCAET et Citergie ainsi que des temps en groupes plus restreints selon les sujets</p> <p>La collectivité prévoit d'organiser des formations utiles (ou des campagnes de sensibilisation aux éco-gestes) à la mise en œuvre des projets associant autant que possible les élus et à l'évolution des pratiques au sein des services et dans le développement de leur projet. (culture d'entreprise, innovation...).</p> <p>Le retour d'expérience du Haut Bugey lors de la journée Citergie du 26/05/20 pourra servir de source d'inspiration.</p>			Indicateur de résultat : Nombre d'agents impliqués dans le PCAET		
			Fiche indicateurs		Non
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget annuel	budget de fonctionnement	budget investissement	xx Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
A définir			Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
Description des Moyens estimés :			Développement économique		
Moyen humain en interne et budget formation à définir					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Mobilisation de tout le personnel CCCS pour l'annonce des résultats Cit'ergie le 18/2/20 et lors de la visite annuelle cit'ergie du 4/11/2020		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	10%
Avancement 2021 :	<p>Avancement satisfaisant : Mobilisation des agents portant une action du PCAET en préparation de la visite annuelle cit'ergie. Nombreuses réalisations transversales sur le thème de transition énergétique en 2021 : Elaboration du CRTE, Elaboration d'un guide d'animation scolaire pour les écoles, mobilisation inter-services dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, élaboration du projet de territoire, Réalisation du guide réduire ses déchets et son empreinte écologique....</p> <p>En 2022 : Il est envisagé une formation "faire coopérer les acteurs d'un territoire" pour plusieurs agents de services différents</p>		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	<p>Avancement satisfaisant : entretien individuel avec chaque porteur d'action et bilan de l'avancée des réalisations ; puis temps collectif lors de la visite annuelle</p> <p>Plusieurs actions transversales menées en 2022 : Réalisation de la fresque du climat pour les agents, publication d'un guide interservices pour les animations scolaires....</p>		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	A-1-c	A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:	1/ Développer le travail en transversalité au sein des élus et des services				
Action :	c. Suivre les démarches de Transition énergétique et s'assurer de l'atteinte des objectifs				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : Service Transition Energétique					
Partenaires internes / externes : L'ensemble des services de Cœur de Savoie					
Description de l'action			Indicateurs		
L'objectif de cette action est de s'assurer de l'avancée de chacune des actions du PCAET intégrant les démarches TEPOS et Cit'ergie.			Indicateur de suivi : Avancement des premières actions. Etat d'avancement global des actions du PCAET		
Par la définition des moyens de pilotage, de suivi et de gouvernance du PCAET (cf document associé), cette action suivra l'adéquation des moyens mobilisés et l'atteinte des objectifs fixés.			Indicateur de résultats : Part d'ETP de la collectivité dédié à la mise en œuvre de la politique climat air énergie (%) Budget associé à la politique climat-air-énergie (euros/hab.an) Consommation énergétique globale annuelle du territoire (GWh)		
			Oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement	XX Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
				Adaptation au changement climatique	
				Amélioration de la qualité de l'air	
				Energies renouvelables	
				Réductions des consommations d'énergie	
				Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				Développement économique	
Description des Moyens estimés :					
Budget global du PCAET					

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Avis Etat reçu en février. Consultation du public du 28/09/20 au 28/10/20. Synthèse de la consultation du public en cours. Forte mobilisation lors des soirées de présentation. Vote prévu au conseil communautaire du 10/12/20		
Justificatifs 2020 :	L'ensemble du document du plan climat pour le vote en conseil communautaire du 10/12/20	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
	Poste de responsable de service transition énergétique et chef de projet Cit'ergie		
	Cf document sur le dispositif de suivi de pilotage et d'évaluation		
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : 1 ETP dédié à la mise en œuvre des politiques climat air énergie - pointage de l'avancée des actions effectué avec chaque		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : 1 ETO dédié au PCAET, TEPOS, SD ENR et TETE		
	Point d'avancement avec chaque porteur et présentation d'une synthèse prévue lors de la visite annuelle TETE du 21/10/22		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	A-1-d	A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:	1/ Développer le travail en transversalité au sein des élus et des services				
Action :	d. Etre exemplaire en matière d'écoresponsabilité de la commande publique				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable Commande publique					
Services pilote : Pôle Moyens Généraux					
Partenaires internes / externes : Service Transition énergétique					
Description de l'action			Indicateurs		
<p>Cette action vise à développer l'écoresponsabilité de la collectivité dans l'ensemble de ses processus d'achat en intégrant des critères d'efficacité énergétique, de réduction de l'impact environnemental (y compris qualité de l'air), de coût du cycle de vie s'ils existent, par exemple pour : l'acquisition de matériel de bureau, le matériel et fournitures d'entretien, les autres marchés/achats ayant un impact sur le climat (par ex. l'alimentation dans le cas de la restauration collective).</p> <p>Une délibération 4 juillet 2019 a fixé un cadre pour intégrer les clauses environnementales et sociales dans les marchés. Cette action permettra d'en suivre l'application et d'ajuster les critères d'achats de la collectivités si nécessaire. A titre d'exemple sa déclinaison doit permettre d'utiliser des boissons et aliments issus de la production locale (et durable autant que possible) lors des événements organisés par la communauté de communes.</p>			<p>Indicateur de résultat : Taux des marchés en nombre passés avec clauses environnementales (2019 : 28 %) et taux des marchés en montant passés avec des clauses environnementales (2019 : 89 %)</p> <p>Indicateur de résultat : Part des marchés intégrant des clauses environnementales (%)</p>		
			Fiche indicateurs		
			Oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement		budget investissement	
				x Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
				Adaptation au changement climatique	
				x Amélioration de la qualité de l'air	
				x Energies renouvelables	
Calendrier prévisionnel					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
				x Réductions des consommations d'énergie	
				x Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				x Développement économique	
Description des Moyens estimés :					
Budget à évaluer					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	<p>Une délibération 4 juillet 2019 a fixé un cadre pour intégrer les clauses environnementales et sociales dans les marchés. Cette action permettra d'en suivre l'application et d'ajuster les critères d'achats de la collectivités si nécessaire. A titre d'exemple sa déclinaison doit permettre d'utiliser des boissons et aliments issus de la production locale (et durable autant que possible) lors des événements organisés par la communauté de communes.</p> <p>Exemple de marchés passés en 2020</p> <p>Les marchés ont intégré une clause sociale sur la gendarmerie de Montmélian avec un lot espace vert réservé à des entreprises d'insertion professionnelle.</p> <p>Renouvellement du marché de fourniture administrative : des labels pour le papier / enveloppes, lot réservé aux entreprises adaptées</p> <p>En 2019 : blocage de la couleur sur certains photocopieurs.</p>	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
Justificatifs 2020 :	Délibération du 4/7/19		
Avancement 2021 :	<p>Avancement satisfaisant : Indicateurs à venir plus tard</p> <p>Mise en place de critères environnementaux sur l'achat d'électricité verte et Gaz vert en 2021. Recrutement de la maîtrise d'œuvre pour l'extension et la rénovation de la recyclerie (réemploi, thermique) suite à l'audit énergétique mené en 2020.</p> <p>Des sollicitations ponctuelles au service transition énergétique sont envisagées pour appui à l'écriture des marchés sur le volet "clauses sociales"</p> <p>On constate en 2021 ponctuellement des difficultés pour trouver des entreprises en capacité de réaliser les prestations demandées.</p>	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Justificatifs 2021 :	-		
Avancement 2022 :	<p>Avancement satisfaisant :</p> <p>Le lot espace vert de la gendarmerie de Montmélian a été mise en œuvre avec des clauses sociales</p> <p>Pas de nouveaux marchés en 2022 avec clauses sociales.</p> <p>La clause environnementale a été mise en place assez régulièrement (marchés de travaux avec la gestion des déchets de chantier, marché transports scolaires intégrant l'éco-conduite et le type de véhicule)</p> <p>Bon nombre de consultation sont infructueuses depuis quelques mois nécessitant parfois de revoir à la baisse nos ambitions.</p> <p>Volonté de développer la mobilité électrique sur le patrimoine de la communauté de communes : 2 véhicules électriques sur 31 véhicules.</p>	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Justificatifs 2022 :	-		

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	A-1-d	A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:	1/ Développer le travail en transversalité au sein des élus et des services				
Action :	e. Expérimenter une démarche du type "évaluation climat du budget" dans le cadre de la construction du budget intercommunal				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directeur générale Adjoint					
Services pilote : Pôle Moyens Générayx					
Partenaires internes / externes : Service Transition énergétique					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action, intégrée suite à l'évaluation mi-parcours du PCAET, vise à expérimenter une évaluation climat du budget			Indicateur de résultat : <u>Indicateur de résultat :</u>		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
			x Adaptation au changement climatique		
			x Amélioration de la qualité de l'air		
			x Energies renouvelables		
Calendrier prévisionnel			x Réductions des consommations d'énergie		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
Description des Moyens estimés : Budget à évaluer			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			x Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :			
Justificatifs 2020 :	Avancement Conseiller Cl'ergie		
Avancement 2021 :			
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cl'ergie	
Avancement 2022 :			
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cl'ergie	

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	A-2-a A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire				
Orientation:	2/ Accompagner les communes dans la transition énergétique				
Action :	a. Impliquer davantage les communes dans la démarche de transition énergétique				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : Service Transition Energétique					
Partenaires : Communes, ASDER, SDES					
Description de l'action			Indicateurs		
Le but est de mobiliser les élus locaux sur des intérêts communs, partager les projets, valoriser les expériences locales, travailler en réseau : Cette action a débuté par le fait de proposer aux communes , qui sont confrontées aux mêmes défis que la CCCS, de prendre une délibération d'adhésion au TEPOS 2 : 18 communes ont délibéré en ce sens. Elle se poursuivra sur le mandat 2020-2026 par la mise en place du comité consultatif Transition Energétique. Cette action introduit la notion de subsidiarité active : l'objectif est d'associer les communes dans un cycle réflexion/action; au delà du partage de compétences, il s'agit de partager les défis auxquels le territoire est confronté, de comprendre les clés de réussite et faire en sorte que chacun dans son lieu/ dans son contexte apporte des réponses qui lui sont propres mais qui répondent aux mêmes enjeux.			Indicateur de résultat : Nombre de communes suivies par an dans le cadre d'un projet de transition énergétique		
			Oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget annuel	budget de fonctionnement	budget investissement	xx Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
	Moyens d'animation		Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		
Description des Moyens estimés :					
Moyens d'animation et moyens humains pour travailler en lien avec les communes					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Cette action a débuté par le fait de proposer aux communes , qui sont confrontées aux mêmes défis que la CCCS, de prendre une délibération d'adhésion au TEPOS 2 : 18 communes ont délibéré en ce sens. Elle se poursuivra sur le mandat 2020-2026 par la mise en place du comité consultatif Transition Energétique.		
Justificatifs 2020 :	Délibération des communes	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
Avancement 2021 :	Avancement très satisfaisant : Lauréat de l'AMI SEQUOIA le 24/2/21 Projets en étude pour Cœur de Savoie : 349 000 € de dépenses et 149500 € d'aide SEQUOIA		
Justificatifs 2021 :	Dossier de candidature SEQUOIA Outils de suivi SEQUOIA	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Bon avancement du programme SEQUOIA et appui de Pauline Fleurent Didier auprès des communes dans le cadre de son stage Etude de l'ASDER sur le photovoltaïque sur bâtiments communaux restituée fin 2022 en comité des maires puis en conseil municipal Fort lien avec les communes dans l'élaboration du schéma de développement EnR : questionnaires et nombreuses rencontres		
Justificatifs 2022 :	CR COPIL SEQUOIA du 8/9/22	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	A-2-b	A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:	2/ Accompagner les communes dans la transition énergétique				
Action :	b. Positionner la communauté de communes en tant qu'Assistant Maître d'Ouvrage des communes pour les actions de transition énergétique				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : <i>Service Transition Energétique</i>					
Partenaires : Communes, ASDER, SDES					
Description de l'action			Indicateurs		
La communauté de communes souhaite accompagner techniquement les communes pour les aider dans le déploiement de projets liés à la TE : aide à la définition et à la faisabilité des projets, déclinaison de la méthode de projet, mobilisation des partenaires, rédaction des cahiers des charges, aide aux choix des entreprises, recherche de financements (projets portant l'éclairage public, la Transition énergétique dans les PLU, la rénovation des bâtiments etc...). La Communauté de Communes encourage la mise en place d'action mutualisées.			Indicateur de résultat : Nombre de communes suivies par an dans le cadre d'un projet de transition énergétique (Suivi en A2a)		
			Fiche indicateurs		Non
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget	budget de fonctionnement	budget investissement	xx Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
25 000 €			Adaptation au changement climatique		
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
temps d'animation en plus pour organiser les rencontres.			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
5000 euros par an pour l'ASDER et des experts			Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Nombreux projets en cours identifiés et accompagnés (Mairie-salle des fêtes de Villard Sallet rénovation, Réseau de chaleur d'Arvillard, Remplacement chaufferie bois de St Pierre de Soucy, Eclairage public Chignin....)		
Justificatifs 2020 :	Rendu aux communes (CR de visites, analyses d'opportunités ASDER...)	Avancement Conseiller Cit'ergie	50%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Renouvellement de la convention ASDER + CEP SDES + SEQUOIA		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Convention ASDER intégrant une étude sur les potentiels photovoltaïques poussée, programme SEQUOIA avec une ressource mobilisée sur 2022 pour l'avancement du programme SEQUOIA, lien avec le SDES au niveau politique comme technique		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie – Fiche Action

Action n° A-3-a		A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire	
Orientation:		3/ Limiter l'empreinte carbone de l'urbanisme sur le territoire	
Action :		a. Accompagner les communes dans la rédaction de leur Plan Local d'Urbanisme sur les thématiques de la Transition Énergétique en vue d'y intégrer les principes de la transition énergétique écologiques et solidaire	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique			
Services pilote : Service Transition Énergétique			
Partenaires : Communes, Services de l'Etat, SCOT de Métropole savoie			
Description de l'action		Indicateurs	
<p>Cette action vise à accompagner les communes leur de l'élaboration et rédaction de leur PLU sur les thématiques relatives à la Transition écologique énergétique et solidaire, en lien avec les enjeux du territoire (lutte contre l'artificialisation des soles, la conception bio-climatique, l'adaptation au changement climatique, la mobilité-connexion piéton/vélo, production de l'énergie, habitat, trame verte et bleue par l'action 8,1 du contrat vert et bleu...).</p> <p>Cette action pourra se traduire par l'élaboration d'un porté à connaissance sur ces thématiques auprès des communes qui engagent un PLU. Le schéma directeur des énergies renouvelables alimentera également la définition des Zones d'Accélération EnR issues de la loi APER du 10/03/2023</p>		<p>Indicateur de suivi : nombre de PLUS suivis et nb de communes accompagnées pour les ZACC</p> <p>Indicateur de Résultat Citergie Obligatoires : Emissions de gaz à effet de serre globales annuelles du territoire (teq CO2)</p>	
		Fiche indicateurs	Oui
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	xx Mobilisation et sensibilisation des acteurs
temps d'animation			xx Adaptation au changement climatique
			xx Amélioration de la qualité de l'air
			xx Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
	X	X	X
2024	2025		
	X	X	
Description des Moyens estimés :			xx Réductions des consommations d'énergie
			xx Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			xx Développement économique

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Echanges déjà pris avec les élus, le SCOT et le pole ingénierie pour avancer de manière coordonnée sur le sujet		
Justificatifs 2020 :	Invitation en tant que PPA aux travaux des PLU communaux (exemple Villaroux)	Avancement Conseiller Cit'ergie	20%
Avancement 2021 :	Avancement à surveiller : Pas de PLU suivi sous l'angle énergie. Une procédure a été proposée par le vice-président. Une décision du bureau est envisagée d'ici fin 2021 -> décision de portage par métropole savoie dans le cadre du SCOT		
	Les émissions de GES du territoire ne cessent de progresser....		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Cette action est portée par métropole Savoie. Cœur de Savoie a participé à plusieurs réunions du groupe de travail énergie. Des auditions aont été menées le 14/09/22 pour sélectionner un bureau d'étude qui auditera et fera des proposition pour faire évoluer les exigences en matière d'EnR dans les PLUs de Cœur de Savoie		
Justificatifs 2022 :	CCTP mission Audit Scot	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° A-3-b		A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:		3/ Limiter l'empreinte carbone de l'urbanisme sur le territoire			
Action :		b. Intégrer une approche environnementale dans la mise au point des projets d'urbanisme du territoire			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directrice du pôle Développement local et Transition énergétique					
Services pilote : Service Transition Energétique					
Partenaires : Communes					
Description de l'action			Indicateurs		
Suite à l'évaluation mi-parcours du PCAET, l'objectif de cette action est d'accompagner les communes dans les projets d'urbanisme (exemple plateau de Marthot à Montmélian, Centre Bourg des Marches....) et de soutenir l'exemplarité de la collectivité dans ce domaine (Zones d'activité économique d'Alp'arc....)			Indicateur de suivi : Temps de travail organisés Indicateur de Résultat : Lancement du PLUI / Opérations d'aménagement intégrant une démarche environnementale		
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	xx	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
temps d'animation			xx	Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel			xx	Amélioration de la qualité de l'air	
			xx	Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
				x	x
Description des Moyens estimés : Temps d'animation			xx	Réductions des consommations d'énergie	
			xx	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			xx	Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-	
Justificatifs 2020 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Avancement à surveiller : L'élaboration du schéma directeur des EnR (consultation publiée en août 2021) devrait permettre des avancées dans le domaine.	
Justificatifs 2021 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : L'élaboration du schéma de développement EnR permettra de porter à connaissance aux communes lorsque nécessaire les potentiels EnR communaux. Les principes communs en matière d'énergie sont portés par le SCOT.	
Justificatifs 2022 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° A-3-b		A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:		3/ Limiter l'empreinte carbone de l'urbanisme sur le territoire			
Action :		c. Améliorer l'instruction des actes d'urbanisme pour mieux prendre en compte les exigences climat-air-énergie			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directrice du pôle Développement local et Transition énergétique					
Services pilote : Service Administration du droit des sols					
Partenaires : Service transition énergétique					
Description de l'action			Indicateurs		
Suite à l'évaluation mi-parcours du PCAET, cette action est ajoutée pour inclure notamment la formation des agents dans le domaine, organiser l'analyse des dossiers complexes, etc. Avec les trois actions "urbanisme", on couvre le triptyque a. planification / b. opération d'aménagement urbain / c. instruction des autorisation d'urbanisme			Indicateur de suivi : A définir Indicateur de Résultat : A définir		
			Fiche indicateurs		
			Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	xx	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
temps d'animation			xx	Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel			xx	Amélioration de la qualité de l'air	
			xx	Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
				x	x
Description des Moyens estimés : Temps d'animation			xx	Réductions des consommations d'énergie	
			xx	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			xx	Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-	
Justificatifs 2020 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	-	
Justificatifs 2021 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	-	
Justificatifs 2022 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	A-4-a					A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire				
Orientation:	4/ Associer les acteurs économiques et institutionnels du territoire									
Action :	a. Organiser deux temps de type séminaire/ assises du Plan Climat auprès des acteurs économiques pour partager et valoriser les avancées technologiques									
Acteurs concernés :										
Référent : Responsable du service transition énergétique Services pilote : <i>Service Transition Energétique</i> Partenaires internes / externes : Développeurs économiques de la communauté de communes, Grand Chambéry, Arlysère, Tenerrdis, INES, Enedis, CCI, chambre de l'agriculture, le cluster montagne, les entreprises du territoire, tenerrdis etc...										
Description de l'action					Indicateurs					
Il est prévu d'organiser deux grands événements thématiques mobilisant les entreprises du territoire et plus largement de la Région AURA pour partager les avancées technologiques en matière de TE, favoriser la mise en réseau entre entreprises, favoriser également le rapprochement entre la recherche et l'industrie... La mise en oeuvre de cette action pourra se faire dans un cadre partenarial en lien avec les territoires voisins, les structures régionales, les têtes de réseau...					Indicateur de suivi : Nombre de rencontres avec chaque partenaire Indicateur de résultat : Nombre de participants aux évènements					
					<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Fiche indicateurs</td> <td style="padding: 2px;">Oui</td> </tr> </table>					
Fiche indicateurs	Oui									
Moyens estimés					Bénéfices Climat - Air - Energie					
budget total		budget de fonctionnement		budget investissement		xx Mobilisation et sensibilisation des acteurs				
temps humain						xx Adaptation au changement climatique				
						xx Amélioration de la qualité de l'air				
						xx Energies renouvelables				
						xx Réductions des consommations d'énergie				
						xx Baisse des émissions de gaz à effet de serre				
						Développement économique				
Description des Moyens estimés : temps d'animation : 5 à 10 jours par an										

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	1 évènement organisé lié au PV avec les entreprises le 1/10/20 -> 30 participants		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : 3 actions organisées : - Témoignage à la téléconférence tepos Equiper les parcs d'activités en EnR le 18/06/21 - Cartographie des acteurs pour une mobilisation amplifiée - Communication sur le décret tertiaire dans le cadre de la news letter économique du 25/03/21		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	-Avancement satisfaisant : Mobilisation des acteurs économiques dans le cadre du schéma de développement des EnRs avec une rencontre dédiée le 11/07/2022 , d'une enquête spécifique sur la chaleur fatale et d'une analyse d'opportunité sur une boucle géothermale sur Alpespace Rencontres régulières avec les entreprises en lien avec le pôle développement économique en 2022 : Pain de Belledonne, Schneider Electrique, Id Groupe, Leborgne, Christalex, SMTK, Club Saveur...		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie – Fiche Action

Action n° A-4-b		A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:		4/ Associer les acteurs économiques et institutionnels du territoire			
Action :		b. Intégrer les acteurs institutionnels dans le comité de pilotage PCAET et organiser la coopération multi-niveaux			
Acteurs concernés :					
Référént : Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : Service Transition Energétique					
Partenaires internes / externes : Partenaires externes institutionnels (ADEME, Région, Etat, Département et leurs AMOs) , Partenaires externes techniques (ASDER, AGATE; AURAE, ATMO, Enedis, GrDF, CCO, SDES, PNR du massif des Bauges, PNR de Chartreuse, Métropole Savoie, EDF, Agence Ecomobilité, INES, Asso des communes forestières, Bailleurs sociaux, ENGIE...)					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action, portée par Cit'ergie et TEPOS 2, vise à fédérer l'ensemble des acteurs institutionnels et techniques dans la gouvernance de la démarche de transition énergétique portée par Cœur de Savoie afin de développer une stratégie partenariale multi-niveaux. Elle se traduira tout au long du PCAET par l'animation d'un COTECH et d'un COPIL tels que défini dans le document 4 " Dispositif de Suivi, de pilotage et d'évaluation.			Indicateur : Nombre de rencontres organisées. Indicateur de résultat : Nb participants à ces réunions		
			Fiche indicateurs Oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
			x Adaptation au changement climatique		
			x Amélioration de la qualité de l'air		
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
Temps d'animation et évènementiels ponctuels			x Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Une liste des partenaires au COTECH et au COPIL a été établie et validée politiquement. L'ensemble des acteurs institutionnels mentionnés dans cette action Cit'ergie en fait partie		
Justificatifs 2020 :	Cf document sur le dispositif de suivi de pilotage et d'évaluation Liste des partenaires TEPOS PCAET CITERGIE	Avancement Conseiller Cit'ergie	20%
Avancement 2021 :	Bon avancement : Une visite annuelle citergie : 28/10/21 Un COTECH le 18/10/21 Des échanges réguliers avec l'ensemble des acteurs institutionnels dans le cadre des différents projets de transition énergétique sur le territoire.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Les partenaires institutionnels ont été associés aux COTECHs sur 2022 dans le cadre de l'élaboration du Schéma de Développement EnR : 2 réunions réalisées en 2022 : le 14/4/2022 et le 15/09/2022. Une autre est à programmer d'ici la fin de l'année.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° A-5-a		A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire	
Orientation:			
5/ Impliquer les habitants et les associations du territoire			
Action :			
a. Communiquer massivement en faveur de la transition énergétique			
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Chargée de communication			
Services pilote : communication et transition énergétique			
Partenaires internes / externes : Autres services de la communauté de communes, communes et prestataire extérieur de communication			
Description de l'action		Indicateurs	
Le but est d'élaborer une stratégie puis un plan de communication du TEPOS et de nos démarches en matière de transition énergétique afin de rendre visible l'ensemble des actions de la collectivité : le grand public, les écoles, les jeunes, les communes, les agriculteurs...		indicateur de résultat : Nombre d'outils de com créés	
Communiquer massivement et créer du lien avec les habitants Dans un premier temps cette action passe par l'élaboration d'un document de synthèse du PCAET pour le grand public.		Fiche indicateurs	
		Non	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
12 000 €	12 000 €		Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
			Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel			Réductions des consommations d'énergie
2020	2021	2022	2023
4 000 €	4 000 €	2 000 €	2 000 €
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			Développement économique
il faudra ajouter également du temps humain : 1 mois pour le chargé de mission communication et 1 mois pour responsable développement durable			

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Réalisation de la synthèse PCAET / Mise à jour des pages Citergie, TEPOS et PCAET sur le site de Cœur de Savoie. Plus globalement : communication sur toutes les actions de la collectivité en matière de transition énergétique (mobilité, déchets, plateforme ...)			
Justificatifs 2020 :	Synthèse PCAET et Film PCAET Documents de communication divers (affiches, flyer, magazine...)	Avancement Conseiller Cit'ergie		50%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : 11 actions de comm sur 2021 : Publication d'un guide (papier et numérique) pour réduire son empreinte écologique, kit de communication sur le défi "réduisons nos déchets" ; élaboration d'une communication globale sur les animations scolaires ; élaboration d'une communication sur le budget participatif pour la jeunesse, communication sur les animations Vélo à Assistance électrique, sur le défi mobilité dans les écoles, sur la ligne de co-voiturage, sur le défi covoiturage dans les zones d'activités, sur la ligne de transport dans la vallée des Huiles, sur l'aide à l'achat VAE, sur la journée biodiversité du 13/09.			
Justificatifs 2021 :	Voir Mag N° 14 notamment : https://www.coeurdesavoie.fr/epublications/4091-publications.htm?download=817	Avancement Conseiller Cit'ergie		-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Communication interservice sur les animations scolaires proposées par Cœur de Savoie Nombreuses communications sur la TE sur les différents supports de cœur de savoie (voir les magazines...) Communication événementielle sur les différents évènements organisés (inauguration ligne de co-voiturage Héron, Soirée Schéma de développement EnR pour les citoyens, projection de film dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, défi réduisons nos déchets, matinée rénovation...)			
Justificatifs 2022 :		Avancement Conseiller Cit'ergie		-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° A-5-b		A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire	
Orientation:		5/ Impliquer les habitants et les associations du territoire	
Action :		b. Animer des temps de sensibilisation auprès des différents publics : les jeunes au sein des écoles, du collège, des espaces jeunes; les familles lors des journées communales et évènements phares du territoire	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable de service information jeunesse			
Services pilote : Service jeunesse			
Partenaires internes / externes : services communication, jeunesse, communes , service tourisme, service mobilité, service transition énergétique, Parc des Bauges			
Description de l'action		Indicateurs	
Il s'agit d'organiser la sensibilisation à destination de différents publics en réalisant un calendrier des animations en début de chaque année pour évaluer clairement le temps possible en animation. Intervention dans les collèges, soirées conférences, projections de film, stand dans les fêtes communales ... Cette action débute par une mobilisation auprès des jeunes et pourra se réaliser en lien avec le parc des Bauges qui envisage la mise en place d'une mallette pédagogique Climat, Air, Energie au niveau de écoles du parc.		indicateur de résultat : nombre de rencontres et d'évènements	
		Fiche indicateurs	Non
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
5000 euros	5 000 €		Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
x	x	x	x
2024	2025		
x	x	Réductions des consommations d'énergie	
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			Développement économique
Temps d'animation			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Budget participatif pour les jeunes Reflexion pour animations en milieu scolaire (programme Watty, intervention ASDER...)
Justificatifs 2020 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie 100%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant malgré un contexte COVID peu propice à l'animation : Mise en place animation scolaires Watty et défi classe énergie auprès de 7 écoles et 19 classes dès la rentrée 2021, réalisation d'un guide des services proposés par la com com en milieu scolaire, animations dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, budget participatif climat jeune, défi réduisons nos déchets, contacts pris auprès de collèges pour animations autour de la fresque du climat Des perspectives de partenariat avec les collèges autour de la fresque du climat, de développement de la ludothèque et des actions cinétoiles sur l'angle Transition Énergétique
Justificatifs 2021 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie -
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : 2 collèges ont bénéficié de l'animation sur la fresque du climat (St Pierre d'Albigny et Montmélian) -> 30 jeunes et 12 adultes ayant pratiqué la fresque. Projection prévue "Bigger than us" dans le cadre de la programmation culturelle le 6/10/22 à Chamoux dans le cadre de la semaine européenne du développement durable. Poursuite de l'action Watty auprès des écoles (12 classes inscrites à ce jour pour l'année scolaire 2022-2023)
Justificatifs 2022 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie -

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° A-5-c	A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire				
Orientation:	5/ Impliquer les habitants et les associations du territoire				
Action :	c. Inscrire le territoire dans des évènements d'ampleur nationale et européenne : semaines du Développement Durable, de la mobilité; jour de la nuit...				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable transition énergétique / Responsable mobilité, Responsable Agriculture Forêt, Chargé de mission développement touristique					
Services pilote : Pôle Développement Local et Transition Energétique					
Partenaires internes / externes : services communication, jeunesse, communes, parc naturels régionaux...					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action se traduira par le choix d'évènement d'ampleur nationale ou internationale et la mobilisation des services de la collectivité pour les organiser sur le territoire Cœur de Savoie.			Indicateur de suivi : Nombre de participants aux évènements		
			Indicateur de résultat : Nombre de manifestations/actions par an sur le climat l'air et l'énergie		
			Fiche indicateurs Oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
30 000 euros	30 000 €			Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel				Amélioration de la qualité de l'air	
				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés : 5000 euros par an				Réductions des consommations d'énergie	
				Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : 7 manifestations prévues dans le cadre de la semaine européenne du développement durable et promotion du jour de la nuit en lien avec les parcs Mise en place du budget participatif énergie climat pour la jeunesse, réunions publiques sur les espèces invasives, réunion élus sur les espèces invasives. Présence aux rencontres annuelles cit'ergie le 29/06/21 à Rennes et aux RN TEPOS les 29/09-1/10/21 à Millau		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Présence aux RN TEPOS les 28-30 septembre 2022 et au journée annuelles cit'ergie le 22 septembre 2022 2 actions réalisées dans le cadre du festival alimenterre Participation à la campagne vis ma vie de Bucheron prévue d'ici fin 2022 Participation au challenge mobilité de la région (2/06/2022) Inscription à la semaine européenne de la mobilité autour du co-voiturage (19-22 septembre)		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° A-5-d	A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire				
Orientation:	5/ Impliquer les habitants et les associations du territoire				
Action :	d. Impliquer les jeunes dans la stratégie Plan Climat et créer une instance communautaire de jeunes, type parlement des jeunes				
Acteurs concernés :					
Référént : Responsable de service information jeunesse					
Services pilote : Service jeunesse					
Partenaires internes / externes : antennes jeunesse, service transition énergétique....					
Description de l'action			Indicateurs		
Mobiliser les jeunes pour réussir la transition énergétique/donner la parole aux jeunes au sein de la démarche PCEAT et TEPOS			indicateur de suivi : Nombre de jeunes impliqués dans le projet		
Animer un groupe d'échange et de réflexion, de construction d'actions ouvert aux jeunes du territoire			indicateur de résultat : Nombre d'actions insufflées par ce groupe		
Cette action débute lors de consultation du PCAET par la mobilisation des jeunes via les centres de loisirs pour les soirées de consultation et pourra se poursuivre par la mise en place d'un budget participatif validé par les élus pour leur permettre de mener des actions en faveur de la transition énergétique.					
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
30 000 €	30 000 €		Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
Calendrier prévisionnel					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
Temp d'animation : 1 mois pour deux agents en interne			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
Budget participatif de 5 000 € /an			Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	sensibilisation des 350 élèves du collège, St Pierre d'Albigny Mobilisation de jeunes sur la question de l'énergie Budget participatif à destination des jeunes a été validé : sera mis en place en 2021. 10 écoles accompagnées dans le cadre du contrat VB. Jeu des 7 famille biodiv va être développée en 2021.		
Justificatifs 2020 :	Photos des contributions des centres de loisirs exposées lors des soirées de consultations PCAET	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : - Mise en place d'un budget participatif jeune (budget 5 000 € /an) - Animation sur la fresque du climat en expérimentation		
Justificatifs 2021 :	Guide du porteur de projet Flyers	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Bonne réussite du budget participatif édition 1 lié à un événement communal (fête de l'environnement à Coise) : 5 jeunes moteurs Renouvellement du dispositif de budget participatif pour l'année 2023		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° A-5-e		A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire	
Orientation:		5/ Impliquer les habitants et les associations du territoire	
Action :		e. Intégrer des critères développement durables dans les conventions avec les associations	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Chargée de coordination culturelle			
Services pilote : Culture			
Partenaires internes / externes : Direction des moyens généraux			
Description de l'action		Indicateurs	
<p>La Communauté de communes soutient les associations et les événements culturels qu'elles portent ; un règlement fixe les modalités d'aide. Il s'agit de renforcer les critères développement durable existants dans les conventions avec les associations : type d'événement, logistique de leurs événements et de leur quotidien en intégrant le développement durable, gestion de leurs déchets etc,</p> <p>Cette action pourrait passer par se constituer un fonds de matériel permettant aux associations de répondre aux exigences de la collectivité. L'objectif serait de mettre en place chaque année un bilan des actions de chaque association au regard des critères de Développement Durable et attribuer les subventions en fonction.</p> <p>Le retour d'expérience de Grenoble lors des rencontres Cit'ergie du 26/05/20 pourrait être source d'inspiration.</p>		<p>indicateur de suivi : Conventions avec de nouveaux critères</p> <p>indicateur de résultat : Nombre d'actions mises en place par les associations en faveur du développement durable portées à connaissance de la com com</p>	
		Non	
		Fiche indicateurs	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
temps d'animation			Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
			Energies renouvelables
			Réductions des consommations d'énergie
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			Développement économique
Description des Moyens estimés :			
2 semaines par agent (responsable dd et directrice du pôle services à la personne)			

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Le cadre d'attribution des subventions pour événements culturels, sportifs voté en 2019		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
Avancement 2021 :	<p>Bon avancement malgré les difficultés rencontrés dans l'événementiel du fait de la crise sanitaire : De nombreuses manifestations intègrent des critères de développement durable ; par exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> - le triathlon de Saint Pierre d'Albigny bénéficie du label fédéral "Triathlon durable" - Les sons du lac du Chateaufort est dans une démarche d'utilisation de circuits de proximité - Livre en marche sur Porte de Savoie est dans une démarche de réemploi avec une bourse au livres... <p>Le cadre d'attribution de subvention pourrait être ajusté suite à l'engagement de la com com dans Cit'ergie, la démarche "réduisons les déchets" et l'économie circulaire.</p>		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	<p>Avancement satisfaisant :</p> <p>Le cadre d'attribution intègre des critères de développement durable et bon nombre de manifestations intègrent les critères : par exemple Livre en Marche prévoit dans son programme des animations sur la fresque du climat, Les sons du Lac réalisent des animations autour de la véloroute pour favoriser les modes doux.</p> <p>La convention majeure pour la politique culturelle est avec la compagnie Autochtone sur 3 ans (résidence artistique) : elle prend en compte la dimension TEPOS et de développement durable dans la mise en oeuvre du projet culturel.</p>		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° A-5-e		A. Une collectivité exemplaire, cheffe de file de la transition énergétique des communes et acteurs de son territoire			
Orientation:		5/ Impliquer les habitants et les associations du territoire			
Action :		f. Développer une action culturelle collective et partenariale autour de la transition énergétique et écologique en s'appuyant sur le mois du développement durable en Cœur de Savoie			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directrice du pôle développement local					
Services pilote : Direction du développement local et la transition énergétique					
Partenaires internes / externes : Direction des moyens généraux, Service déchets, Service environnement, Service jeunesse....					
Description de l'action			Indicateurs		
Action ajoutée suite à l'évaluation mi-parcours du PCAET			indicateur de suivi :		
			indicateur de résultat : Nombre d'animations dans le cadre du mois du développement durable		
			Non		
			Fiche indicateurs		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
temps d'animation			x	Adaptation au changement climatique	
			x	Amélioration de la qualité de l'air	
			x	Energies renouvelables	
Calendrier prévisionnel			x	Réductions des consommations d'énergie	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
Description des Moyens estimés :			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
A définir			x	Développement économique	

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Le cadre d'attribution des subventions pour événements culturels, sportifs voté en 2019		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
Avancement 2021 :	<p>Bon avancement malgré les difficultés rencontrés dans l'évènementiel du fait de la crise sanitaire : De nombreuses manifestations intègrent des critères de développement durable : par exemple</p> <ul style="list-style-type: none"> - le triathlon de Saint Pierre d'Albigny bénéficie du label fédéral "Triathlon durable" - Les sons du lac du Chateaufort est dans une démarche d'utilisation de circuits de proximité - Livre en marche sur Porte de Savoie est dans une démarche de réemploi avec une bourse au livres.... <p>Le cadre d'attribution de subvention pourrait être ajusté suite à l'engagement de la com com dans Cit'ergie, la démarche "réduisons les déchets" et l'économie circulaire.</p>		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	<p>Avancement satisfaisant :</p> <p>Le cadre d'attribution intègre des critères de développement durable et bon nombre de manifestations intègrent les critères : par exemple Livre en Marche prévoit dans son programme des animations sur la fresque du climat, Les sons du Lac réalisent des animations autour de la véloroute pour favoriser les modes doux.</p> <p>La convention majeure pour la politique culturelle est avec la compagnie Autochtone sur 3 ans (résidence artistique) : elle prend en compte la dimension TEPOS et de développement durable dans la mise en oeuvre du projet culturel.</p>		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie – Fiche Action

Action n° B-1-a		B. Un territoire sobre en énergie	
Orientation: 1/ Diminuer les consommations énergétiques du patrimoine des collectivités du territoire			
Action : a. Mettre en place une comptabilité énergétique et des émissions de GES des bâtiments publics, de l'éclairage public et des équipements			
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Directeur du pôle ingénierie technique			
Services pilote : Pôle ingénierie technique avec l'appui du service transition énergétique			
Partenaires internes / externes : ASDER, prestataires sur les installations communautaires....			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action débute par la création d'une liste exhaustive du patrimoine communautaire puis la définition de choix de suivis énergétiques pour l'ensemble des usages (chauffage/rafraichissement, électricité spécifique et eau). Elle se poursuit par la mise en place d'un processus de relève de compteurs, de leur intégration dans un outil de suivi et de la définition de plan d'action. Sur l'éclairage public, la communauté de communes a lancé un diagnostic éclairage public sur l'ensemble des zones d'activités économiques		Indicateur de suivi : Recensement des différentes dépenses énergétiques du patrimoine des collectivités <u>Indicateur de résultat</u> : Dépenses énergétiques de la collectivité (euros) <u>Indicateur de résultat</u> : Consommation de l'éclairage public (kWh/hab.an) <u>Indicateur de Résultat Citergie Obligatoire</u> : Consommation d'énergie finale des bâtiments publics (rapporté à la surface du patrimoine, en kWh/m²)	
		Fiche indicateurs Oui	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A estimer			Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air
			Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
x	x	x	x
			2024
			x
			2025
			x
Description des Moyens estimés :			
Temps agents pour la relève			
Prestation pour le contrat d'exploitation avec intéressement			
Outil de suivi			
Diagnostic éclairage public sur les zones d'activités économiques : 4230 € HT			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Etat des lieux réalisé suite à Benchmark- choix outil de suivi Dux Energie - modalités choisies.Relevés dans les bâtiments (13 principaux) mensuels à compter de septembre 2020. Diagnostic Eclairage public restitué aux services le 8/10/20 Conso éclairage public 2019 : 8,89 kWh/habitant.an Conso des bâtiments public 2019 : 73,6 kWh/m² Dépenses énergétiques : 307 k€ TTC		
Justificatifs 2020 :	Tableau de recensement des bâtiments (y compris propriétés / baux) Outil dux énergie CR 4 COTECH du stage d'audrey Thomas Supports de présentation ppt Rendu du diagnostic éclairage public	Avancement Conseiller Cit'ergie	39%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Poursuite du suivi énergétique par les services technique et présentation d'un bilan énergétique au bureau communautaire le 13/09/21		
Justificatifs 2021 :	Bilan énergétique patrimonial 2021	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Poursuite du suivi énergétique par les services techniques, présentation d'un bilan énergétique au bureau communautaire du 12/09/22 Mise en place du plan sobriété		
Justificatifs 2022 :	Bilan énergétique patrimonial 2022 Plan sobriété	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-1-b		B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation:		1/ Diminuer les consommations énergétiques du patrimoine des collectivités du territoire			
Action :		b. Etablir et mettre en oeuvre un plan pluri annuel de rénovation des bâtiments communautaires, de l'éclairage public et des équipements			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directeur du pôle ingénierie technique					
Services pilote : Pôle ingénierie technique avec l'appui du service transition énergétique					
Partenaires internes / externes : prestataires extérieurs (AMO mandaté par l'ADEME et la banque des territoires)					
Description de l'action			Indicateurs		
Afin de structurer cette démarche, la collectivité souhaite, en lien avec plusieurs communes du territoire, s'engager dans un schéma directeur immobilier et énergétique.			Indicateur de suivi: Etude réalisée		
Action élargie à l'ensemble du patrimoine de la collectivité suite à l'évaluation mi-parcours du PCAET : PPI de rénovation de l'éclairage public, gestion des équipements d'eau potable et d'assainissement			Indicateur de résultat : Dépenses énergétiques de la collectivité (euros) (calculée en B1a)		
			Indicateur de résultat : Consommation de l'éclairage public (kWh/hab.an) (calculée en B1a)		
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
20 000 €		20 000 €	Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
			x Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		
Description des Moyens estimés :					
Le budget prend en compte seulement l'étude. Il faudra ensuite y ajouter un budget de rénovation des bâtiments					

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Projet : Plan Immobilier Énergétique Stratégique et Opérationnel (PIESO) : Dépot de la candidature de coeur de Savoie à l'AMI SDIE de l'ADEME et la banque des territoires le 15/10/20 : Projet de Schéma Directeur Immobilier - opportunité AMI ADEME - candidature mutualisée avec les 4 communes les plus peuplées de coeur de Savoie : Valgelon la rochette (intégralité patrimoine), Montmélian (intégralité du patrimoine), St Pierre d'Albigny, Porte de Savoie (intégralité patrimoine)		
Justificatifs 2020 :	Délégation candidature à l'AMI Candidature AMI	Avancement Conseiller Cit'ergie	20%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Cœur de Savoie lauréat de l'AMI SDIE de l'ADEME et la banque des territoire Mise en œuvre travaux sur le patrimoine de la collectivité à compter de 2023		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Le SDIE avance bien. La synthèse du diagnostic du SDIE a été présentée en bureau le 20/06/2022 Un PPI sur la base des 6 audits patrimoniaux est en cours de finalisation et sera intégré au SDIE.		
Justificatifs 2022 :	Rapport de diagnostic v3.0	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-1-e		B. Un territoire sobre en énergie	
Orientation: 1/ Diminuer les consommations énergétiques du patrimoine des collectivités du territoire			
Action : e. Evaluer la performance énergétique des bâtiments publics et équipements publics après travaux de rénovation			
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Directeur du pôle ingénierie technique			
Services pilote : Pôle ingénierie technique avec l'appui du service transition énergétique			
Partenaires internes / externes : ASDER, prestataires sur les installations communautaires....			
Description de l'action		Indicateurs	
Il s'agit de l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments publics après travaux de rénovation. Cette action bien que spécifique aux projets de rénovation s'appuie sur le dispositif de suivi et d'évaluation des consommations énergétique des équipements (mentionnés en B1a). L'objectif est de s'assurer de l'atteinte des objectifs de performance après travaux sur chaque opération d'envergure. Dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du PCAET, cette action est généralisée à l'ensemble des équipements publics (éclairage public, assainissement, eau potable)		Indicateur de résultat : Retours sur les consommations après rénovation	
		Fiche indicateurs Non	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir			Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air
			Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
	x	x	x
			2024
			x
			2025
			x
Description des Moyens estimés :			x Réductions des consommations d'énergie
Temps agent			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	-		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : La relève régulière des compteurs depuis septembre 2020 a permis de constituer une base d'historique de consommation. La mise en place de compteurs communicants Linky au printemps 2021 permet désormais d'avoir un suivi précis et régulier des consommations. Un bilan annuel du patrimoine est désormais présenté aux élus. Suite à la rénovation du gymnase de montmélian après la première tranche des travaux de rénovation (été 2021), un bilan sera effectué Le déploiement de plans de comptage et de compteur communicants supplémentaires dans le cadre du programme SEQUOIA permettra d'avancer plus loin dans l'évolution de la performance.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Le suivi énergétique est désormais actif et basé sur les compteurs communicants via l'outil DEEPKI mis à disposition par le SDES dans le cadre du programme SEQUOIA. Il permet des analyses fines de l'évolution des consommations par site. Un premier bilan sur le gymnase de Montmélian suite aux travaux de rénovation a été réalisé mettant en lumière une réduction de 30 % de la consommation suite à la première tranche de travaux. Une démarche similaire sera réalisée sur le gymnase de montmélian pour la tranche 2 (terminée en octobre 2022) et pour la salle polyvalente de Bourgneuf. La mise en place de capteurs de température connectés dans les bâtiments permet également de piloter le bon fonctionnement des installations et sera au coeur de l'action du plan sobriété.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-2-a	B. Un territoire sobre en énergie								
Orientation:	2/ Favoriser le développement du territoire par la requalification de l'habitat public et privé								
Action :	a.Mettre en oeuvre l'Opération Programmée et d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)								
Acteurs concernés :									
Référént : Chargé de mission habitat et rénovation énergétique									
Service pilote : habitat et rénovation énergétique									
Partenaires internes / externes : DDT-ANAH, Bureau d'étude, Communes, Département, Opérateur									
Description de l'action			Indicateurs						
Cette action se déroulera de la manière suivante : - lancement d'un étude pré-opérationnelle via un bureau d'études - Mise en place du programme choisi et intégration d'un volet rénovation énergétique - Animation par opérateur - Suivi et coordination par service habitat et mise en relation avec les actions de la plateforme J'éco Réno.			Indicateur de suivi: Mise en place du programme Indicateur de résultats :Nombre de logements rénovés énergétiquement (nb logements rénovés/100 logements existants) -> suivi en B3b						
Suite à l'approbation de l'OPAH et dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du PCAET, l'objectif est désormais de mettre en oeuvre l'OPAH			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #0056b3; color: white;"> <th style="text-align: left;">Fiche indicateurs</th> <th style="width: 50px;"></th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Non</td> </tr> </table>			Fiche indicateurs			Non
Fiche indicateurs									
	Non								
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie						
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs						
2 055 000 €	2 000 000 €	55 000 €	Adaptation au changement climatique						
			Amélioration de la qualité de l'air						
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	x Réductions des consommations d'énergie			
55 000 €		500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre			
Description des Moyens estimés :			x Développement économique						
2020 : Etude pour préparation, mise en œuvre, coordination et animation OPAH dont 35% à 50% pris en charge par ANAH 2022 : Inclus l'animation et l'ensemble des aides y compris rénovation (100 000 € en 2021) y compris les contributions des communes									

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Etude lancée, débutée en septembre 2020. BE retenu = Villes Vivantes		
Justificatifs 2020 :	Consultation pour l'étude pré-opérationnelle Réponse du candidat retenu CR du 1er COTECH	Avancement Conseiller Cit'ergie	20%
Avancement 2021 :	Bon avancement : L'étude sur l'habitat est en cours avec une restitution prévue fin 2021. Le programme d'action est prévu à partir de 2022. Les indicateurs de résultats seront précisés une fois l'étude réalisée.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Convention en cours de signature - Recrutement de l'opérateur en cours. La mise en place de l'OPAH devrait se concrétiser courant octobre. Les indicateurs de suivi seront les objectifs de l'OPAH : nombre de logements rénovés'-		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-2-b	B. Un territoire sobre en énergie					
Orientation:	2/ Favoriser le développement du territoire par la requalification de l'habitat public et privé					
Action :	b. Institutionnaliser des rencontres biannuelles avec les bailleurs sociaux					
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Chargé de mission habitat et rénovation énergétique Service pilote : <i>habitat et rénovation énergétique</i> Partenaires internes / externes : Bailleurs sociaux, ASDER, Mairies						
Description de l'action			Indicateurs			
L'action vise à animer une dynamique de rénovation des logements sociaux sur le territoire. Elle se traduit dans un premier temps par l'organisation de rencontres deux fois par an avec les bailleurs sociaux : OPAC Savoie, Savoisienn Habitat, Cristal Habitat afin de faire un point sur leur programme de rénovation et les inciter au développement des énergies renouvelables			Indicateur de suivi: Nombre de rencontres effectuées Indicateur de résultat : Nombre de projets entrepris par les bailleurs en matière de TE			
			Fiche indicateurs		Non	
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie			
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs
temps d'animation			A définir			Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel						Amélioration de la qualité de l'air
						Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025	Réductions des consommations d'énergie
			x	x	x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :						Développement économique
2 jours par an						

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-	
Justificatifs 2020 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Prévu en 2023 : Le démarrage de cette action est prévue après la mise en place de l'OPAH.	
Justificatifs 2021 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : 1 première rencontre réalisée avec OPAC Savoie le 14/06/22. A consolider par 1 rythme régulier (2X par an) et en associant les communes	
Justificatifs 2022 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	B-3-a	B. Un territoire sobre en énergie				
Orientation:	3/ Inciter et accompagner les habitants à réduire la facture énergétique de leur logement					
Action :	a. Prévenir et lutter contre la précarité énergétique					
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Chargée de mission habitat et rénovation énergétique						
Service pilote : habitat et rénovation énergétique						
Partenaires internes / externes : CLER, Conseil départemental, CIAS et autres services à domicile, mairies...						
Description de l'action			Indicateurs			
Cette action vise à lutter contre la précarité énergétique dans l'habitat individuel : proposition de visites à domicile, réalisation de diagnostics socio-techniques, orientation, conseils à l'usager et pose de petits équipements d'économie d'énergie. Médiation avec le propriétaire lorsque nécessaire. Elle s'appuie sur le SLIME porté par Cœur de Savoie en lien avec le département et le programme Sun4All.			Indicateur de suivi: Nombre de visites réalisées Indicateur de résultat : Nombre de ménages demandeurs et bénéficiaires du FSL pour l'aide au paiement des factures d'énergie sur le territoire			
			Fiche indicateurs	Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie			
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
96 000 €		90 000 €	6 000 €	Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air			
			Energies renouvelables			
Calendrier prévisionnel						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	x Réductions des consommations d'énergie
16 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			Développement économique			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Réunion SLIME avec le département en septembre 2020 pour envisager le renouvellement SLIME de manière coordonnée avec les acteurs sociaux Peu de sollicitations. Aller chercher les intéressés potentiels + pb COVID Question sur le portage. Porté principalement par le Département. Budget étudié chaque année avec le CLER (CEE)
Justificatifs 2020 :	Nb de demandes SLIME et bilan SLIME Avancement Conseiller Cit'ergie 100%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Le programme SLIME s'est arrêté en mars 2021. Un bilan du SLIME a été effectué sur les 3 années de fonctionnement. Le Renouvellement du SLIME est en cours. Lauréat du programme européen Sun4All avec l'INES - Démarrage du projet en octobre 2021 - durée 3 ans
Justificatifs 2021 :	Document : "B3a - Bilan 2018-20 SLIME" Avancement Conseiller Cit'ergie -
Avancement 2022 :	Avancement à surveiller : SLIME à l'arrêt depuis mars 2022 suite à contraintes liées à l'appel à candidature porté par le CLER (financier) - Recherche de solution autre : en lien avec le programme Sun4all. Volonté politique OK
Justificatifs 2022 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie -

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-3-b		B. Un territoire sobre en énergie	
Orientation:		3/ Inciter et accompagner les habitants à réduire la facture énergétique de leur logement	
Action :		b. Maintenir et renforcer les partenariats régionaux, départementaux et locaux dans le cadre du Service Public de la Performance Énergétique de l'Habitat	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Chargé de mission rénovation énergétique			
Service pilote : <i>habitat et rénovation énergétique</i>			
Partenaires internes / externes : ASDER, ANAH, SOLIHA, ADIL, BONIN DEMARCHI, DDT, Conseil Départemental, autres intercommunalités			
Description de l'action		Indicateurs	
<p>Cette action passe par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inscrire la plateforme de rénovation dans les politiques régionales et départementales au travers du SPPEH et grâce au SARE - Informer, conseiller et accompagner les particuliers techniquement, administrativement et financièrement dans la rénovation énergétique de leurs logements : entretiens téléphoniques, rendez-vous et visites à domiciles - Développer les relations et le partenariat avec les artisans : dans le cadre du suivi des projets "par étape" et dans le cadre de la rénovation globale, notamment au travers du dispositif DOREMI. Promouvoir la formation / proposer une charte. <p>A terme : La plateforme J'écórénov est une opportunité pour la collectivité de réorganiser la filière déchet sur son territoire, avec notamment la mise en place de mesures concernant les chantiers telles que la coordination concertée des chantiers énergétiques pour le réemploi des matériaux de déconstruction, la mise en place de banques de matériaux. (en lien avec la fiche action E2C)</p>		<p>Indicateur de moyens :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'heures de consultations et de conseils sur la thématique climat air énergie pour 100 hab / an <p>Indicateur de résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de logements rénovés - Montant des travaux réalisés <p>L'objectif à horizon 2025 est de rénover 100 maisons par an.</p>	
		Oui	
		Fiche indicateurs	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
195 000 €		195 000 €	Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel			x Amélioration de la qualité de l'air
2020	2021	2022	x Energies renouvelables
95 000 €	100 000 €	125 000 €	x Réductions des consommations d'énergie
Budget inclus dans la fiche B2a			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			x Développement économique
Les moyens estimés correspondent aux aides financières apportées par la collectivité. Le temps agent d'accompagnement vient en sus.			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Elaboration du SPPEH départemental en cours. Participation de Cœur de savoie à toutes les réunions de travail.
	Accueil, information et accompagnement du public de la plateforme opérationnel. Evolutions à prévoir dans le cadre de la mise en oeuvre du SPPEH.
	Accompagnement financier effectif : 5 à 6 commissions des aides par an.
	Liens avec les artisans en augmentation (lectures de devis / échanges sur projets / participation aux matinées rénovation)
	Mise en place d'un 1er module de formation DOREMI en novembre
Justificatifs 2020 :	Bilan chiffré du fonctionnement de la plateforme
	Avancement Conseiller Cit'ergie 80%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Bascule vers le SPPEH au 1/1/21 avec toujours une bonne dynamique de la plateforme. Un dispositif désormais connu et opérationnel. Augmentation du budget des aides sur 2021 envisagé (100 k€ -> 120 k€)
Justificatifs 2021 :	Document : "B3b - Bilan Comité des Maires 18 mars 2021"
	Avancement Conseiller Cit'ergie -
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant. Le service J'écórénove est maintenant inscrit dans le fonctionnement de la PTRE73 et son action est renforcée dans le cadre de la mise en place de l'OPAH
Justificatifs 2022 :	-
	Avancement Conseiller Cit'ergie -

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-3-c		B. Un territoire sobre en énergie	
Orientation:		3/ Inciter et accompagner les habitants à réduire la facture énergétique de leur logement	
Action :		c. Renforcer la communication concernant la rénovation énergétique grand public, améliorer la visibilité de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Chargé de mission rénovation énergétique			
Service pilote : <i>habitat et rénovation énergétique</i>			
Partenaires internes / externes : Artisans, ASDER, Dorémi, fournisseurs de matériaux, chargée de communication CC, gestionnaires de réseaux (Enedis, GrDF)			
Description de l'action		Indicateurs	
<p>Cette action vise à faire en sorte que la Plateforme devienne une évidence, un réflexe pour les habitants de cœur de savoie. Elle passe par :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcer la communication sur des lieux stratégiques et organiser des temps d'information grand public : - Organisation de matinées d'information et de conseils sur la rénovation destination des particuliers - Organiser des visites de maisons rénovées et/ou de chantiers en cours : rénovations globales dont Dorémi. En contre-partie mettre en place un système de bonus pour ceux qui sont prêts à faire visiter leur maison : billets spectacles, essai gratuit VAE, paniers de produits locaux - Organisation d'animations grandes surfaces de matériaux et/ou fournisseurs - Créer de nouveaux supports de communication en direction du grand public : supports vidéo, réseaux sociaux... 		<p>Indicateur de suivi: Nombre d'événements et de supports de communications créés</p> <p>Indicateur de résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre de logements rénovés (mesuré en B3b) - Montant des travaux réalisés (mesuré en B3b) 	
		Oui	
		Fiche indicateurs	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
30 000 €	30 000 €		Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
			Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel			Réductions des consommations d'énergie
2020	2021	2022	2023
5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
			2024
			5 000 €
			2025
			5 000 €
Description des Moyens estimés :			Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Bâche de communication plateforme Nouvelle plaquette J'écórénov Nouvelle page internet J'écórénov CR des matinées J'écórénov		
Justificatifs 2020 :	Bâche de communication plateforme Nouvelle plaquette J'écórénov Nouvelle page internet J'écórénov CR des matinées J'écórénov	Avancement Conseiller Cit'ergie	50%
Avancement 2021 :	Bon avancement : Malgré le ralentissement COVID, des animations ont été poursuivies en 2021.		
Justificatifs 2021 :	Document : "B3b - Bilan Comité des Maires 18 mars 2021"	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Communication élargie dans le cadre de la PTRE73 Poursuite des actions d'animation grand public OK. En 2022 : 2 matinées rénovation + 3 conférences ont été organisées. Nouveaux supports de communication à prévoir en lien avec le démarrage de l'OPAH		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-3-d		B. Un territoire sobre en énergie	
Orientation:		3/ Inciter et accompagner les habitants à réduire la facture énergétique de leur logement	
Action :		d. Mettre en place un système d'évaluation de la performance énergétique après réalisation des travaux en partenariat avec la Région	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Chargé de mission rénovation énergétique			
Service pilote : <i>habitat et rénovation énergétique</i>			
Partenaires internes / externes : particuliers			
Description de l'action		Indicateurs	
En lien avec le SPPEH et le SARE régional et le CEDRE, il s'agit d'interroger de façon systématique ou statistique les particuliers sur leur consommation énergétique après travaux et sur l'amélioration de leur confort.		Indicateur de suivi: Nombre de questionnaires lancés Indicateur de résultat : Nombre de kWh économisés / à l'objectif fixé	
		Fiche indicateurs	Non
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A évoluer			Adaptation au changement climatique
			x Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
x	x	x	x
			x Réductions des consommations d'énergie
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			Développement économique
Temps agent			

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Pas d'action réalisée en 2020.		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	Avancement à surveiller : Cette action a été retardée du fait de la mise en place du SPPEH. Les actions 4bis du SPPEH permettent un accompagnement jusqu'au suivi de conso mais elles sont trop peu nombreuses. Un retour des usagers de la plateforme après travaux via un questionnaire est envisagé sur 2022.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement à surveiller : Pas avancé en septembre 2022 faute de temps. Une action ponctuelle avec l'appui d'Olivier Levasseur est envisagée d'ici la fin d'année 2022,		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie – Fiche Action

Action n° B-3-e		B. Un territoire sobre en énergie	
Orientation:		3/ Inciter et accompagner les habitants à réduire la facture énergétique de leur logement	
Action :		e. Accompagner les copropriétés dans la rénovation énergétique	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Chargé de mission habitat et rénovation énergétique			
<i>Service pilote : habitat et rénovation énergétique</i>			
Partenaires internes / externes : ASDER, ADIL, syndicats de copropriétés, particuliers			
Description de l'action		Indicateurs	
Informer les copropriétés techniquement et financièrement sur leurs possibilités de rénovation énergétique Favoriser le montage technique, administratif et financier des dossiers		Indicateur de suivi: Nombre de contacts copropriétés <u>Indicateur de résultat</u> : Nombre de logements rénovés énergétiquement en copropriété) L'objectif à horizon 2025 est de rénover 60 appartements par an.	
		Fiche indicateurs	Non
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
40 000 €		40 000 €	Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air
			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
3 000 €	5 000 €	8 000 €	8 000 €
			x Réductions des consommations d'énergie
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			
Budget inclu dans le budget investissement de la PTRE			
Développement économique			

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Conventions ASDER + ADIL sur accompagnement des copros. 1 soirée d'info copro réalisée en septembre (ADIL). Action à développer en lien avec l'étude OPAH		
Justificatifs 2020 :	Conventions ASDER + ADIL Soirées de sensibilisation	Avancement Conseiller Cit'ergie	50%
Avancement 2021 :	Bon avancement : Pas d'aides sur les copros en 2021 mais des contacts auprès de copropriétés prometteurs (exemple un copro à Montmélian avec 65 logements). L'ADIL est désormais présente aux matinées réno pour assurer ce volet copro.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Début d'action concrète : 2 copropriétés bénéficient, à ce jour, d'un accompagnement délégué à l'ASDER. Le renforcement de l'avtion en faveur de la rénovation énergétique des copropriétés est un axe important de l'OPAH.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-3-f		B. Un territoire sobre en énergie					
Orientation:		3/ Inciter et accompagner les habitants à réduire la facture énergétique de leur logement					
Action :		f. Gérer ou soutenir les centres de conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'attention des acteurs privés '					
Acteurs concernés :							
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique							
Services pilote : Service Transition Energétique							
Partenaires internes / externes : communes, ASDER, SDES							
Description de l'action		Indicateurs					
Cœur de Savoie fait partie du conseil d'administration de l'ASDER et soutient de longue date cette structure largement reconnue sur le territoire.		Indicateur de suivi: Montant de la convention signé avec l'ASDER Indicateur de résultat : Montant des actions effectivement réalisées par l'ASDER					
Cette action passe par l'établissement de partenariats réguliers et leur mise en œuvre sur le territoire.		Fiche indicateurs Oui					
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie					
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	Mobilisation et sensibilisation des acteurs				
121 250 €	121 250 €		Adaptation au changement climatique				
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air				
			Energies renouvelables				
2020	2021	2022	2023	2024	2025	Réductions des consommations d'énergie	
21 250 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
Description des Moyens estimés :						Développement économique	
Montant annuel de la convention avec l'ASDER							

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Convention suivie et point d'avancement régulier avec l'ASDER : convention prévue 21250 € ; réalisé 14063 €		
	Participation à l'AG de l'ASDER du 5/6/20		
	La présidente est membre du CA de l'ASDER		
Justificatifs 2020 :	Convention et délibération	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Convention prévue 24 563 €		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : La présidente a été renouvelée au bureau de l'ASDER Participation de Cœur de Savoie à l'AG de l'ASDER le 20/05/22 Convention 2022 à hauteur de 7675 € dans le cadre du PCAET / TEPOS et l'ASDER intervient dans le cadre du SPPEH (porté par le département) ainsi que les animations scolaires (dans le cadre de la convention avec Eco-Co2)		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-4-a		B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation: 4/ Mobiliser les professionnels de la rénovation					
Action : a. Animer des rencontres avec les artisans et professionnels et partager les sujets de la rénovation					
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Chargé de mission habitat et rénovation énergétique					
Service pilote : habitat et rénovation énergétique					
Partenaires internes / externes : artisans, ASDER, ADIL, Département, autres plates-formes...					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action passe notamment par : - l'organisation de matinées pro à destination des artisans pour leur présenter la plate forme, les dispositifs d'aide; favoriser les échanges; partager les sujets sur la Te : cadastre soliare, matériaux bio sourcés, végétalisation ... - l'organisation des matinées à destination du grand public avec présence d'artisans - la poursuite de la formation des acteurs du bâtiment dans le cadre de Dorémi (formation à la création de groupement d'artisan en capacité de répondre aux enjeux de rénovation globale).			Indicateur de suivi : Nombre de réunions Indicateur de résultat : Nombre d'artisans mobilisés		
			Fiche indicateurs		Non
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement		budget investissement	
6 000 €					
			xxx Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
			Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
			x Energies renouvelables		
			x Réductions des consommations d'énergie		
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			x Développement économique		
Description des Moyens estimés :					
1000 par an					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	3 matinée rénovations avec stands artisans programmées en 2020 : 2 annulées, 1 a pu avoir lieu		
	Mobilisation de 6 artisans faite et organisation d'un 1er module de formation Dorémi en novembre 2020		
	A venir : le SPPEH		
Justificatifs 2020 :	CR des matinées réno	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
	Inscriptions artisans à la formation		
Avancement 2021 :	Bon avancement : La plateforme maintient des contacts réguliers et privilégiés avec les artisans. Réalisation d'une nouvelle formation auprès de 7 artisans en 2021 en lien avec Grand Chambéry 2 matinée réno effectuées en 2021 avec la présence des artisans. Une rencontre auprès des professionnels DOREMI planifiée Une action prévue chez un distributeur de matériaux (GEDIMAT)		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Continuité de l'action : mobilisation des artisans via Facilaréno2 (Dorémi) et animations : participation des artisans aux 2 matinées rénovation 2022 + café pro prévu en fin d'année. Contacts réguliers de la technicienne animatrice de J'éco-rénove avec les différents artisans du territoire.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-5-a		B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation:		5/Accompagner les entreprises du territoire vers plus de sobriété énergétique			
Action :		a. Développer des actions pour accompagner le petit tertiaire à la rénovation			
Acteurs concernés :					
Référent : Chargé de mission habitat et rénovation énergétique <i>Service pilote : habitat et rénovation énergétique</i> Partenaires internes / externes : artisans, ASDER, ADIL, Département, autres plates-formes...					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action va se déployer avec la mise en place du Service Public de la Performance Energétique de l'Habitat (SPPEH) porté par le département de la Savoie. Elle débutera par la réalisation d'un inventaire du petit tertiaire et locaux de moins 1000€m2 et permettra ensuite de proposer un service d'accompagnement à la rénovation énergétique du petit tertiaire.			Indicateur de suivi: Nombre de contacts petit tertiaire Indicateur de résultat : Nombre de m² tertiaire rénovés /an L'objectif jusqu'à horizon 2025 est de réover 10 000 m² /an		
			Fiche indicateurs		Non
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
animation		A définir		Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel				Amélioration de la qualité de l'air	
				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés : temps d'animation à définir			x	Réductions des consommations d'énergie	
			x	Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-		
Justificatifs 2020 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-	
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : L'action a été mise en place en 2021 avec le SPPEH. Cette action est portée par le département et réalisée par l'ASDER et la CCI. Un premier bilan est prévu fin 2021		
Justificatifs 2021 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-	
Avancement 2022 :	Avancement à surveiller : Action Départementale en lien avec l'ASDER . Assez peu d'avancement selon Bénédicte Lefranc . 5 accompagnement B1 (premier contact / conseil téléphonique) recensés de janvier à juin 2022		
Justificatifs 2022 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-	

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-5-b	B. Un territoire sobre en énergie				
Orientation:	5/Accompagner les entreprises du territoire vers plus de sobriété énergétique				
Action :	b. Créer des partenariats avec les entreprises les plus consommatrices du territoire pour imaginer avec elles des pistes de travail visant plus de sobriété et d'économies d'énergie				
Acteurs concernés :					
Référént : Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : Service Transition Energétique					
Partenaires internes / externes : Service économie, GrDF, Enedis					
Description de l'action			Indicateurs		
<p>Cette action passe par l'élaboration de partenariats ou d'échanges avec les plus grosses entreprises du territoire pour les aider à mettre en place des actions en faveur de la transition énergétique.</p> <p>Les gestionnaires de réseaux peuvent aider à identifier ces entreprises auprès desquelles nous pourrions avoir des actions très ciblées.</p>			<p>Indicateur de suivi : Nombre de réunions avec les entreprises Indicateur de résultat : Nombre d'actions partenariales lancées</p>		
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
temps animation				Adaptation au changement climatique	
				Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel			x	Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x	Réductions des consommations d'énergie	
temps d'animation à estimer			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			x	Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Rencontre effectuée avec Cascade le 3/9/20		
	Cascade lauréat de l'appel à projet CRE en cogénération 8 MW en janvier 2020 Piste encore ouverte sur la chaleur fatale		
Justificatifs 2020 :	Liste des lauréats appel à projet CRE	Avancement Conseiller Cit'ergie	30%
Avancement 2021 :	Avancement à surveiller : Rapprochement d'Enedis et GrDF pour lister les entreprises les plus consommatrices du territoire en lien avec les développeurs économiques. Identification des acteurs économiques influents sur la transition énergétique en Cœur de Savoie par une cartographie.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Nombreuses rencontres avec des entreprises en lien avec les développeurs éco. A titre d'exemple : plus de 10 entretiens avec des acteurs économiques ciblés pour valoriser la chaleur fatale dans le cadre du schéma de développement EnR		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-6-a		B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation:		6/ Réduire l'impact de la mobilité sur le climat et la qualité de l'air			
Action :		a. Approuver et mettre en oeuvre le Plan de Mobilité Simplifié			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable de service mobilité en lien avec le CODIR et le service RH					
* Services pilote : Pole Développement local et transition énergétique					
Partenaires internes / externes : CODIR et Service RH					
Description de l'action			Indicateurs		
Suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET, cette action vise approuver et mettre en œuvre le plan de mobilité simplifié.			Indicateur de suivi: Réalisation du PMS <u>Indicateur de résultat</u> : Part modale du vélo, Part modale de la voiture, part modale du piéton Part modale TC		
			Fiche indicateurs oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A évaluer				Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel			x	Amélioration de la qualité de l'air	
				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
				x	x
Description des Moyens estimés :			x	Réductions des consommations d'énergie	
Le démarrage de l'action est prévu sur 2024				Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				Développement économique	

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	
Justificatifs 2020 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie
Avancement 2021 :	
Justificatifs 2021 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie
Avancement 2022 :	
Justificatifs 2022 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-6-c		B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation: 6/ Réduire l'impact de la mobilité sur le climat et la qualité de l'air					
Action : c. Renforcer le service de location de Vélos à Assistance Electrique					
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable de service mobilité					
Services pilote : service mobilité					
Partenaires internes / externes : services techniques, prestataire (agence écomobilité Savoie Mont Blanc, Fibr'éthik)					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action se traduira par : - l'ouverture de nouveaux points de location de VAE en partenariat avec les acteurs du territoire : à Saint Pierre d'Albigny, à proximité de la gare en partenariat avec Fibr'ethik, à la Rochette en partenariat avec la MSAP - la mise en place de la location longue durée (6 mois à 1 an) de VAE - l'augmentation de la flotte de la VAE - la délocalisation ponctuelle du lieu de location			Indicateur de suivi : Nombre de journées vélo de location Indicateur de résultat : Part modale vélo (suivi en B8h)		
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
83 000 €	39 000 €	44 000 €	x	Adaptation au changement climatique	
			x	Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x				
Description des Moyens estimés : Programme PendAURA + Le montant d'aide à l'acquisition des VAE est à évaluer			x	Réductions des consommations d'énergie	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Achat de 8 nouveaux vélos et nouvelle grille tarifaire. Délocalisation de la Vélostation dans les PAE d'Alpespace et du Héron le mardi entre 12h et 14h Prévision 8 vélos en plus en 2021 2830 journées de location en 2020.		
Justificatifs 2020 :	Factures vélos. Facture permanences Vélostation dans les PAE + bilan.	Avancement Conseiller Cit'ergie	100%
Avancement 2021 :	Bon avancement : Fort développement du service de location vélo - 8 nouveaux vélos achetés comme prévu - Poursuite des actions engagées (délocalisation vélostation dans les Parcs d'Activités Economiques) - Mise en place d'une tarification pour la location sur 1 mois - Ouverture d'une vélostation à Saint Pierre d'Albigny en discussion avancée		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Pas d'ouverture de la vélostation de Saint Pierre pour cause budgétaire Rachat de 6 nouveaux vélos.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° B-7-a		B. Un territoire sobre en énergie	
Orientation:			
7/ Promouvoir la mobilité durable en interne à la CCCS			
Action :			
a. Promouvoir la mobilité durable en interne au sein de la collectivité : poursuivre l'utilisation des vélos électriques dans le cadre des déplacements professionnels, réalisation d'un Plan de Déplacement Administration			
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable de service mobilité en lien avec le CODIR et le service RH * Services pilote : Pole Développement local et transition énergétique Partenaires internes / externes : CODIR et Service RH			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action vise à montrer l'exemplarité de la collectivité en matière de déplacement professionnels. Elle s'appuie sur les services d'éco-mobilités offerts sur le territoire et pourra se traduire par la mise en place d'un plan de déplacement administration. Elle a été revue suite au bilan mi-parcours du PCAET Elle commence par la mise en place du forfait mobilité durable en novembre 2023		Indicateurs de suivi : A définir Indicateurs de résultat : Réalisation du PDA	
		Fiche indicateurs	Non
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A préciser			x Adaptation au changement climatique
			x Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
2024	2025	x Réductions des consommations d'énergie	
x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			Développement économique

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Mise à disposition d'un VAE pour le personnel. Mise en place des outils au sein de la CCCS pour faire du Télétravail pendant le confinement		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	10%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Les services RH ont suivi une formation sur le télétravail et l'introduction du forfait mobilité durable Participation de la com com au challenge mobilité du 21/09 -> Cœur de Savoie a remporté le challenge mobilité dans sa catégorie Un vélo électrique est mis à disposition du personnel pour ses déplacements pros et il est mis en avant par rapport aux autres solutions de mobilité L'action PDA est prévue sur 2022 comme annoncé initialement		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement à surveiller : Le PDA n'a pas été mis en œuvre sur 2022. Il nécessite une mobilisation du CODIR sur le sujet. Poursuite des actions de mise en avant de la mobilité douce (trottinette électrique, vélo électrique) et du co-voiturage. Des arceaux ont été acquis pour équiper les bâtiments communautaires.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	#REF!	B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation:		7/ Promouvoir la mobilité durable en interne à la CCCS			
Action :		#REF!			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable de service mobilité					
Services pilote : service mobilité					
Partenaires internes / externes : services techniques, Département, communes, prestataire					
Description de l'action			Indicateurs		
Il s'agit de poursuivre la politique globale de covoiturage qui se déclinera en plusieurs actions dont le déploiement sur le territoire de la solution retenue à l'issue de l'hackathon (challenge de création d'idée) : Sugar (projet lauréat de l'hackathon), solution de covoiturage domicile /gare permettant d'identifier de manière visuelle les trajets réalisés par les véhicules et Travailler avec Area sur un tarif préférentiel pour covoitureurs en lien avec les coachs de l'hackathon			Indicateur de suivi : Nombre de solutions proposées Indicateur de résultat : Nombre d'utilisateurs d'un service d'auto-partage/de covoiturage local/d'auto-stop organisé (selon offre) <u>Indicateur de Résultat Citergie Obligatoire</u> : Part modale de la voiture (en nombre de déplacements) suivi en B8h		
			Fiche indicateurs		#REF!
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir			x	Adaptation au changement climatique	
			x	Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :				Réductions des consommations d'énergie	
Projet Mobilab et innovlab				Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	#REF!	B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation:		#REF!			
Action :		#REF!			
Acteurs concernés :					
<p>Référent : Responsable de service mobilité</p> <p><i>Services pilote : service mobilité</i></p> <p>Partenaires internes / externes : Communes, Département, bureau d'études, agence écomobilité Savoie Mont Blanc,</p>					
Description de l'action			Indicateurs		
En lien avec les communes et le département : - Définition d'une stratégie cyclable et réalisation d'un schéma directeur cyclable et notamment proposition d'un Plan Pluri-annuel d'Investissement des aménagements cyclables - Accompagnement techniques des partenaires et participation financière pour la réalisation de leurs aménagements			Indicateur de suivi : Réalisation du schéma <u>Indicateur de résultat</u> : Part de voiries aménagées pour les cycles (% ou à défaut km/1000hab)		
			Fiche indicateurs		#REF!
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir			x	Adaptation au changement climatique	
			x	Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
schéma	schéma	pistes	pistes	pistes	pistes
Description des Moyens estimés :			x	Réductions des consommations d'énergie	
40 000 € TTC d'étude pour le schéma			Développement économique		
18 000 000 € TTC d'investissement sur 10 à 15 ans					

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° #REF! B. Un territoire sobre en énergie						
Orientation: #REF!						
Action : #REF!						
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Responsable de service mobilité						
Services pilote : service mobilité						
Partenaires internes / externes : Pôle ingénierie technique						
Description de l'action				Indicateurs		
Cette action débutera par la mise en place de la passerelle cyclable au-dessus de l'Isère, qui permettra une liaison directe entre la gare de Montmélian et Alpespace				Indicateur de suivi : Nombre de Km créés Indicateur de résultat : Part de voiries « apaisées » (%) Part de voiries aménagées pour les cycles (% ou à défaut km/1000hab)		
				Fiche indicateurs #REF!		
Moyens estimés				Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement		budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir						Adaptation au changement climatique
						x Amélioration de la qualité de l'air
						Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	x Réductions des consommations d'énergie
x	x	x	x	x	x	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :				Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° #REF!		B. Un territoire sobre en énergie	
Orientation:		#REF!	
Action :		#REF!	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable de service mobilité			
<i>Services pilote : service mobilité</i>			
Partenaires internes / externes : agence écomobilité Savoie Mont Blanc, associations d'usagers du vélo			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action se traduit par l'animation pour la promotion du service vélo auprès du grand public, des entreprises, des scolaires : matinées en gare, événements festifs du territoire, petits déjeuners dans les entreprises, organisation de balades découverte, animations dans les collèges et aide à l'acquisition de vélos électriques.		Indicateur de suivi : Nombre d'événements réalisés Indicateur de résultat : Part modale vélo (suivi en B8h)	
		Fiche indicateurs #REF!	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
29 250 €	29 250 €		x Adaptation au changement climatique
			x Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
x	13 250 €	16 000 €	2024
			2025
Description des Moyens estimés :			x Réductions des consommations d'énergie
financement du programme PENDAURA +			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	#REF!	B. Un territoire sobre en énergie				
Orientation:		#REF!				
Action :		#REF!				
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Responsable de service mobilité						
<i>Services pilote : service mobilité</i>						
Partenaires internes / externes : entreprises de transport en commun / trésorerie						
Description de l'action				Indicateurs		
Cette action vise à : - Permettre l'accès aux véhicules de transports scolaires (collèges et lycées) à tout usager - Mettre en place une tarification simple et lisible - Mettre en place un système de billetterie légère				Indicateur de suivi : Nombre de services ouverts Indicateur de résultat : Nombre de personnes hors scolaires transportées		
Fiche indicateurs				#REF!		
Moyens estimés				Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement		budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs
moyen humain						x Adaptation au changement climatique
						x Amélioration de la qualité de l'air
						Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	x Réductions des consommations d'énergie
	x	x	x	x	x	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :				Développement économique		
pour l'instant pas de budget spécifique. Temps de travail du chargé de mission : 20 jours pour la mise en route en fonction de la solution retenue, un budget d'investissement sera à prévoir.						

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°		#REF!		B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation:		#REF!					
Action :		#REF!					
Acteurs concernés :							
Réfèrent : Responsable de service mobilité							
Services pilote : <i>service mobilité</i>							
Partenaires internes / externes : Métropole Savoie / Grand Chambéry / Grand Lac / SNCF / Région AURA (maîtrise d'ouvrage)							
Description de l'action				Indicateurs			
Cette action vise à : - Faire de l'axe ferroviaire l'armature des mobilités de la cluse chambérienne - Ouvrir 2 nouvelles haltes ferroviaires: Ste Hélène du Lac et Chignin				indicateur de suivi : Nombre de réunions avec les partenaires indicateur de résultat : Ouverture des haltes			
				Fiche indicateurs		#REF!	
Moyens estimés				Bénéfices Climat - Air - Energie			
budget total		budget de fonctionnement		budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
temps humain						x Adaptation au changement climatique	
						x Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel						Energies renouvelables	
						x Réductions des consommations d'énergie	
						x Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
						x Développement économique	
Description des Moyens estimés :							
Moyens à définir							

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	#REF!	B. Un territoire sobre en énergie				
Orientation:		#REF!				
Action :		#REF!				
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Responsable de service mobilité						
Services pilote : service mobilité						
Partenaires internes / externes : Département / Communes / Programme Européen Interreg Alpine Space en lien avec le laboratoire PACTE de Grenoble.						
Description de l'action				Indicateurs		
Les objectifs du projet ASTUS sont notamment d'accompagner les collectivités locales dans l'élaboration de stratégies bas carbone dans le domaine des mobilités, intégrant à la fois la dimension transport et la dimension urbanisme. Dans le cadre de cette action, il s'agit d'utiliser les outils de suivi et de mesure issus des travaux ASTUS en matière d'analyse de coûts de déplacements, d'émission de GES...				Indicateur de suivi : Mise en place de l'outil		
				Indicateur de résultat : Part modale du vélo, Part modale de la voiture, part modale du piéton Part modale TC		
				Fiche indicateurs		#REF!
Moyens estimés				Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
				Adaptation au changement climatique		
Calendrier prévisionnel				x Amélioration de la qualité de l'air		
				Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	Réductions des consommations d'énergie
	x	x	x	x	x	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :				Développement économique		
fonds de concours à prévoir pour le Département.						

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	#REF!	B. Un territoire sobre en énergie			
Orientation:		#REF!			
Action :		#REF!			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable de service mobilité					
Services pilote : service mobilité					
Partenaires internes / externes : Préfecture / Région AURA / Trésorerie					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action passe par : - Prendre la compétence Mobilité au 01.01.2021 et devenir AOM - Lever le Versement Mobilité - Etre organisateur de la Mobilité sur le territoire			Indicateur de suivi : prise de compétence effective Indicateur de résultat : mise en place d'une offre globale de la mobilité <u>Indicateur de résultat</u> : Part modale du vélo, Part modale de la voiture, part modale du piéton Part modale TC L'indicateur est calculé dans le cadre de l'enquête ménage déplacement qui sera mise à jour en 2022.		
			Fiche indicateurs		#REF!
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
temps humain					Adaptation au changement climatique
					x Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel					Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x		
Description des Moyens estimés :			x Réductions des consommations d'énergie		
4 mois temps plein chargé de mission			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			x Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-1-a		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)	
Orientation:		1/ Favoriser le développement des EnR par la coordination et le développement d'une culture commune	
Action :		a. Développer une culture commune des EnR	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique			
Services pilote : Service Transition Energétique			
Partenaires internes / externes : Pole ingénierie techniques, bureau d'études, Gestionnaires de réseaux (GRDF, Enedis, SDES), communes			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action est ajoutée au PCAET en décembre 2023 suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET		Indicateur de suivi : Réalisation de l'étude	
		Indicateur de résultat : Indicateurs EnR suivis en C1b	
		Fiche indicateurs	Non
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
80 000 €		80 000 €	Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air
			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
40 000 €	40 000 €		
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			x Développement économique

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-1-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)				
Orientation:		1/ Favoriser le développement des EnR par la coordination et le développement d'une culture commune				
Action :		b. Faciliter la réalisation des projets de grande ampleur à l'échelle intercommunale (>3GWh) lors de l'émergence, du développement, de la réalisation, de l'exploitation et plus globalement de la gouvernance				
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique						
Services pilote : Service Transition Energétique						
Partenaires internes / externes : SEM Départementale, centrales villageoises, solaret, association nationale des centrales villageoises, communes, bailleurs sociaux, entrepr						
Description de l'action		Indicateurs				
Cette action est ajoutée au PCAET en décembre 2023 suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET		Indicateur de suivi : Nombre d'actions partenariales <u>Indicateur de Résultat Citergie Obligatoire</u> : Taux de production d'électricité renouvelable sur le territoire (%) Taux de production d'énergie renouvelable pour la chaleur et le rafraîchissement sur le territoire (en %) Indicateur de Résultat : Production d'électricité d'origine renouvelable (MWh) <u>Indicateur de Résultat Citergie Obligatoire</u> : Production d'énergie renouvelable globale du territoire (MWh) / <u>Indicateur de Résultat Citergie Obligatoire</u> : Production de chaleur/froid renouvelable (MWh)				
		Oui				
		Fiche indicateurs				
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie				
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs			
0 €	0 €		x Adaptation au changement climatique			
			x Amélioration de la qualité de l'air			
			x Energies renouvelables			
Calendrier prévisionnel			Réductions des consommations d'énergie			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	Baisse des émissions de gaz à effet de serre
						Développement économique
Description des Moyens estimés :						

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-1-c		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)	
Orientation :	1/ Favoriser le développement des EnR par la coordination et le développement d'une culture commune		
Action :	c. Créer un cadre de coopération avec les habitants sur les projets de grande ampleur : concertation citoyenne, définition de la place des citoyens dans la gouvernance de la société de projet, etc.		
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique			
Services pilote : Service Transition Energétique			
Partenaires internes / externes : Centrale villagroise le Solaret, Enercoop, SEM Savoie Enr, ...Etat, département, SDES, ASDER, SEM énergie d'autres territoire			
Description de l'action	Indicateurs		
Cette action est ajoutée au PCAET en décembre 2023 suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET	Indicateur de suivi : Nombre d'échanges en ce sens Indicateur de Résultat : Indicateurs EnR suivis en C1b		
	Fiche indicateurs	Non	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir			Adaptation au changement climatique
			x Amélioration de la qualité de l'air
			x Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel			Réductions des consommations d'énergie
2020	2021	2022	2023
x	x	x	x
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			x Développement économique

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-8-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)			
Orientation:		8/ Développer la méthanisation			
Action :		a. Valoriser et diffuser largement la charte de développement des projets de méthanisation agricole en Cœur de Savoie pour susciter des projets pertinents pour le territoire			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable service agricole et Directrice du pôle ingénierie technique					
Services pilote : <i>Pôle ingénierie techniquee et Pôle développement local et transition énergétique</i>					
Partenaires internes / externes : Agricultures, GDA, chambres d'agricultures, DDT, GRDF, communes					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est mise en place suite à l'approbation du SD EnR et le bilan à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi : Réalisation d'une étude d'opportunité sur les produits de STEP et autres produits associables		
			Indicateur de résultat : Production d'énergie renouvelable d'origine méthanisation (MWh)		
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
				Adaptation au changement climatique	
				x Amélioration de la qualité de l'air	
				x Energies renouvelables	
				Réductions des consommations d'énergie	
				x Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				x Développement économique	
Description des Moyens estimés :					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie – Fiche Action

Action n° C-3-a	C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)				
Orientation :	3/ Développer la géothermie				
Action :	a. Chauffer 100 bâtiments collectifs ou tertiaires à la géothermie				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : Service Transition Energétique					
Partenaires internes / externes : Bureaux d'étude, parc des Bauges, Entreprises					
Description de l'action			Indicateurs		
<p>Cette action souhaite massifier la réalisation d'installation géothermique sur le territoire.</p> <p>Auprès des entreprises, elle s'appuie sur la boucle d'eau géothermale sur le secteur de Arc'isère permettant aux entreprises d'accéder à une énergie mutualisée et renouvelable.</p> <p>Au niveau des collectivités, l'objectif est de mettre en avant des réalisations exemplaires (la future gendarmerie de Montmélian pourra servir de référence)</p> <p>Au niveau des particuliers, une réflexion est en cours pour créer un cadastre géothermique ou s'appuyer sur les travaux menés par le parc des Bauges dans le domaines.</p> <p>La fiche action est retravaillée suite à l'approbation du SD EnR et du bilan mi-parcours du PCAET</p>			<p>Indicateur de Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Production de chaleur/froid renouvelable d'origine Géothermique (MWh) - Taux de production d'énergie renouvelable pour la chaleur et le rafraîchissement en géothermie sur le territoire (en %) 		
			Fiche indicateurs	Oui	
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
				x Adaptation au changement climatique	
				x Amélioration de la qualité de l'air	
				x Energies renouvelables	
				x Réductions des consommations d'énergie	
				x Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				x Développement économique	
Description des Moyens estimés :					

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Attribution du marché de travaux pour la boucle d'eau géothermale sur Alp'arc : 540 k€ en avril 2021. Démarrage des travaux liés à la boucle prévus en novembre 2021 (puit de captage); ce sujet sera abordé dans le schéma directeur des EnR.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Inauguration d'Alp'arc avec les travaux de boucle géothermale effectués Etude réalisée pour une boucle géothermale sur Alpespace réalisée mais sans suite (faible potentiel) Inauguration de la gendarmerie de Montmélian avec chauffage géothermique sur nappe Etude du potentiel géothermal dans le cadre du schéma de développement EnR		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-3-a	C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)				
Orientation:	3/ Développer la géothermie				
Action :	b. Mettre en service la boucle géothermale Alp'Arc et raccorder les bâtiments de la zone d'activité				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directeur d'Alp'arc					
Services pilote : Service Economie					
Partenaires internes / externes : Bureaux d'étude, Entreprises					
Description de l'action			Indicateurs		
La fiche action est créée suite à l'approbation du SD EnR et du bilan mi-parcours du PCAET			Indicateur de Résultat : A définir		
			Non		
			Fiche indicateurs		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
A définir		1 800 000 €	x Adaptation au changement climatique		
			x Amélioration de la qualité de l'air		
			x Energies renouvelables		
			x Réductions des consommations d'énergie		
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			x Développement économique		
Description des Moyens estimés :					
Budget de la boucle géothermale à charge de la collectivité : 1 000 k€ aménagements et constructions + 500 k€ d'installations techniques + 100 k€ ingénierie + 200 k€ autres (Mise en service 2023)					

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0						
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie					0%
Avancement 2021 :	0						
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie					0%
Avancement 2022 :	0						
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie					0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-3-a	C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)				
Orientation:	4/ Développer le solaire thermique				
Action :	a. Equiper à horizon 2030 l'ensemble des piscines d'eau chaude sanitaire solaire				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Cheffe de projet petite ville de demain					
Services pilote : Pole Développement local et Transition énergétique					
Partenaires internes / externes : Communes, service transition énergétique					
Description de l'action			Indicateurs		
La fiche action est créée suite à l'approbation du SD EnR et du bilan mi-parcours du PCAET			Indicateur de Résultat : A définir		
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
	budget total	budget de fonctionnement	budget investissement		
A définir				x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs
				x	Adaptation au changement climatique
				x	Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel				x	Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :				x	Réductions des consommations d'énergie
				x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre
				x	Développement économique

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0				
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie			0%
Avancement 2021 :	0				
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie			0%
Avancement 2022 :	0				
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie			0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-3-a		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)			
Orientation:		4/ Développer le solaire thermique			
Action :		b. Equiper à horizon 2030 50% des copropriété d'eau chaude sanitaire solaire (1,5 GWh)			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service habitat					
Services pilote : Pole Développement local et Transition énergétique					
Partenaires internes / externes : Communes, service transition énergétique					
Description de l'action			Indicateurs		
La fiche action est créée suite à l'approbation du SD EnR et du bilan mi-parcours du PCAET			Indicateur de Résultat : A définir		
			Non		
			Fiche indicateurs		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir				x Adaptation au changement climatique	
				x Amélioration de la qualité de l'air	
				x Energies renouvelables	
				x Réductions des consommations d'énergie	
				x Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				x Développement économique	
Description des Moyens estimés :					

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-3-a		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)			
Orientation:		4/ Développer le solaire thermique			
Action :		c. Equiper à horizon 2030 70% des maisons individuelles d'eau chaude sanitaire solaire (6 GWh)			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service habitat					
Services pilote : Pole Développement local et Transition énergétique					
Partenaires internes / externes : Communes, service transition énergétique					
Description de l'action			Indicateurs		
La fiche action est créée suite à l'approbation du SD EnR et du bilan mi-parcours du PCAET			Indicateur de Résultat : A définir		
			Non		
			Fiche indicateurs		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir				x Adaptation au changement climatique	x Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel				x Energies renouvelables	x Réductions des consommations d'énergie
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			x Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-5-a		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)				
Orientation:		5/ Développer le bois-énergie				
Action :		a. Réaliser à horizon 2030 3 RCU importants à l'image de ceux étudiés à montmélian, St-Pierre d'Albigny ou Porte-de-Savoie				
Acteurs concernés :						
<p>Référent : Responsable du service transition énergétique</p> <p><i>Services pilote : Service Transition Energétique</i></p> <p>Partenaires internes / externes : Communes, SDES, ASDER, ADEME...</p>						
Description de l'action		Indicateurs				
<p>Cette action est ajoutée au PCAET en décembre 2023 suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET</p> <p>Elle débute par la mise en place d'un Contrat de Chaleur Renouvelable en partenariat avec le SDES</p>		<p>Indicateur de suivi : A définir Indicateur de résultat : A définir</p>				
		Fiche indicateurs	Non			
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie				
budget global	budget de fonctionnement	budget investissement	Mobilisation et sensibilisation des acteurs			
			Adaptation au changement climatique			
			Amélioration de la qualité de l'air			
Calendrier prévisionnel			xx Energies renouvelables			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	Réductions des consommations d'énergie
						xx Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :						xx Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-5-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)			
Orientation:		5/ Développer le bois-énergie			
Action :		b. Réaliser 10 réseaux de petite taille à l'image de celui en conception à Cruet			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : <i>Service Transition Energétique</i>					
Partenaires internes / externes : ASDER, communes forestières, pôle excellence bois, communes					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action passe par le fait d'informer, sensibiliser et accompagner les communes dans l'installation de chaufferie bois et de réseaux de chaleur bois énergie. Elle se traduit de manière très concrète par un accompagnement des projets des communes afin des les orienter sur des choix permettant le développement du bois énergie.			Indicateur de suivi : Nombre de réunions réalisées Indicateur de résultat : - Nombre de chaufferies bois réalisées - Production d'électricité renouvelable d'origine bois énergie (MWh)		
La formulation et l'objectif de cette action a été revue suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Fiche indicateurs Oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget global	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
Moyens d'animation			Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
Calendrier prévisionnel			x	Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
convention ASDER et temps d'animation agent			x	Réductions des consommations d'énergie	
			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			x	Développement économique	

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Convention avec l'ASDER pour animer les projets des communes : 2 réseaux sur St Pierre d'Albigny (ASDER), approfondissements en cours sur Montmélian, AMO performance énergétique sur Arvillard (ASDER - Enerbat) -> projet forestener présenté aux élus le 4/11 Plutôt réponse à la demande des communes Forestener intéressé par le réseau de chaleur de Montmélian Triangle Sud : pas bcp avancé. zones de logements différentes ciblées. Au total 7 projets bois énergie suivis en 2020		
Justificatifs 2020 :	Convention ASDER	Avancement Conseiller Cit'ergie	30%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Au total 12 projets bois énergie suivis en 2021		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Accompagnement de 4 projets au 31/08/22 en phase étude. Le travail sur le schéma de développement EnR a permis d'identifier de nombreux potentiels qui seront approfondis dans le cadre d'un futur contrat de chaleur renouvelable.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-5-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)			
Orientation:		5/ Développer le bois-énergie			
Action :		c. Installer 33 chaufferies isolées			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : Service Transition Energétique					
Partenaires internes / externes : ASDER, communes forestières, communes, SDES					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est ajoutée au PCAET en décembre 2023 suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat : Nombre de chaufferie installées		
			Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget global	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
			Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
			x Réductions des consommations d'énergie		
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			x Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-5-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)			
Orientation:		5/ Développer le bois-énergie			
Action :		d. Chauffer au bois la moitié des maisons de Cœur de Savoie			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service Habitat					
Services pilote : Service Habitat					
Partenaires internes / externes : ASDER					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est ajoutée au PCAET en décembre 2023 suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi : Indicateur de résultat : Nombre d'installation bois		
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget global	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
				Adaptation au changement climatique	
				Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel			x	Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
convention ASDER et temps d'animation agent			x	Réductions des consommations d'énergie	
			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			x	Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-5-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)				
Orientation:		6/ Développer l'hydroélectricité				
Action :		a. Réaliser 9 nouvelles installations hydroélectrique				
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Responsable du service Transition énergétique						
Services pilote : Service Transition énergétique						
Partenaires internes / externes : Communes						
Description de l'action			Indicateurs			
Cette action est ajoutée au PCAET en décembre 2023 suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi : Indicateur de résultat : A définir			
			Fiche indicateurs Non			
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie			
budget global	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs			
			Adaptation au changement climatique			
			Amélioration de la qualité de l'air			
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	x Réductions des consommations d'énergie
						x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
						x Développement économique

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-5-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)			
Orientation:		6/ Développer l'hydroélectricité			
Action :		b. Encourager la remise en état et l'amélioration de l'installation de Montmélian sur l'Isère			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique					
<i>Services pilote : Service Transition Energétique</i>					
Partenaires internes / externes : ASDER, communes					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est ajoutée au PCAET en décembre 2023 suite à l'approbation du SD EnR et suite à l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi : Indicateur de résultat : A définir		
			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget global	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
Moyens d'animation				Adaptation au changement climatique	
				Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel			x	Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
			x	Réductions des consommations d'énergie	
			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			x	Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-7-c		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)	
Orientation:		7/ Développer la production photovoltaïque	
Action :		a. Installer des centrales PV sur les 64 bâtiments publics identifiés comme favorables (18500 m², potentiel de 3 GWh)	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique			
Services pilote : Transition énergétique			
Partenaires internes / externes : Service Transition énergétique, Communes, ASDER, Bureaux d'étude			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action est mise en place suite à l'approbation du SD EnR et le bilan à mi-parcours du PCAET		Indicateur de suivi :	
		Indicateur de résultat : Production d'électricité renouvelable d'origine solaire (MWh) (suivi en C7e)	
		Fiche indicateurs	
		Non	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
			Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
	x	x	x
			x
Description des Moyens estimés :			x Réductions des consommations d'énergie
Budget animation ASDER : 40 000 € sur 3 ans			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			x Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-7-c		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)	
Orientation:		7/ Développer la production photovoltaïque	
Action :		b. Installer des centrales PV sur les bâtiments industriels existants (potentiel 3 GWh)	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Directeur du pôle développement économique			
Services pilote : Economie			
Partenaires internes / externes : Service Transition énergétique, Entreprises, Communes support, Bureaux d'étude			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action vise à favoriser voire imposer le développement de grandes surfaces de solaire.		Indicateur de suivi : Nombre de personnes contactées/ participantes au projet	
Elle se traduit dans un premier temps par la modification des règlements de zone d'activité (CCAUP) pour permettre voire inciter au développement du solaire à l'image du CCAUP de la gare à St Pierre d'Albigny et vise à inciter voire imposer le développement du solaire sur les toitures et parkings des nouvelles zones d'activités économiques comme Plan Cumin. L'action est retravaillée suite à l'approbation du SD EnR et l'évaluation mi-parcours du PCAET		Indicateur de résultat : Production d'électricité renouvelable d'origine solaire (MWh) (suivi en C7e)	
		Fiche indicateurs Non	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
- €			Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
	x	x	x
			2024
			x
			2025
			x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			x Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-7-c		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)					
Orientation:		7/ Développer la production photovoltaïque					
Action :		c. Installer des centrales PV sur les nouveaux bâtiments industriels (potentiel 9 GWh)					
Acteurs concernés :							
Réfèrent : Développeur économique en charge des nouvelles zones d'activités économiques							
Services pilote : Economie							
Partenaires internes / externes : Service Transition énergétique, Communes support, Bureaux d'étude							
Description de l'action		Indicateurs					
Cette action vise à favoriser voire imposer le développement de grandes surfaces de solaire.		Indicateur de suivi : Nombre de personnes contactées/ participantes au projet					
Elle se traduit dans un premier temps par la modification des règlements de zone d'activité (CCAUP) pour permettre voire inciter au développement du solaire à l'image du CCAUP de la gare à St Pierre d'Albigny et vise à inciter voire imposer le développement du solaire sur les toitures et parkings des nouvelles zones d'activités économiques comme Plan Cumin.		Indicateur de résultat : Production d'électricité renouvelable d'origine solaire (MWh) (suivi en C7e)					
Cette démarche s'appuie sur l'expérience de Cœur de Savoie sur Alpespace (imposition d'un % d'Enr) et sur Alp'arc (imposition de raccordement à une boucle géothermale).		Non					
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie					
budget total	budget fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs				
24 875 €			Adaptation au changement climatique				
			Amélioration de la qualité de l'air				
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables				
2020	2021	2022	2023	2024	2025	Réductions des consommations d'énergie	
24 875 €	x	x	x	x	x	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
Description des Moyens estimés :						x Développement économique	
Etude solaire sur plan Cumin : 24 875 € HT en 2020							

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Modification du règlement de la zone d'activité de la gare à St Pierre d'Albigny par DEL_20200924_110		
	Etudes de faisabilité technico-économique et juridico-financière d'une centrale solaire sur futurs bâtiments et ombrières de stationnement de l'extension du PA Plan Cumin. Possibilités de revente totale et d'autoconsommation		
Justificatifs 2020 :	CCAUP sur Saint Pierre d'Albigny	Avancement Conseiller Cl'ergie	50%
	Rendu étude solaire sur plan Cumin		
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Plusieurs projets à l'étude pour des entreprises (Savoie Géotechnique, Riondy, étude photovoltaïque sur parking commun sur Alp'arc, ...) ou pour des agriculteurs (Fournier sur Porte de Savoie).		
	Publication d'un appel à initiative privée sur Plan Cumin Solaire à l'été 2021 - Sélection d'un candidat à l'automne 2021 La réalisation d'un événement "photovoltaïque pour les agriculteurs" est à l'étude avec l'ASDER. D'autres actions nombreuses avec notamment : L'appel à initiatives privées d'une centrale PV au sol sur le parc d'activités d'Alpespace (sous les lignes THT) La faisabilité technico-économique d'ombrières de parking sur l'extension du parc d'activités Alp'Arc (2925€ HT) La faisabilité technico-économique d'ombrières de parking sur le parc d'activités Alpespace L'étude documentaire hydrogéologique de la nappe du parc d'activités Alpespace (4700€ HT) La Création d'une boucle géothermale pour l'extension du parc d'activités Alp'Arc (horizontale et verticale – coût de 300 000€ HT + 330 460€ HT) Conseils aux entreprises pour produire de l'énergie PV en autoconsommation (RDM, Raffin...)		
Justificatifs 2021 :	AIP Plan Cumin Solaire	Avancement Conseiller Cl'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Le projet plan cumin se poursuit avec des échanges Enedis sur l'injection dans le réseau HTA -Analyse d'opportunité d'une boucle géothermale pour desservir les entreprises d'Alpespace -Instrumentation des commandes + équipement en pompes de la boucle géothermale du parc d'activités Alp'Arc (201 848€ HT) -Conseil à de nombreuses entreprises pour produire de l'énergie PV en autoconsommation ou en vente totale (Raffin, Chistalex, Club Savour, RBD...) -Echanges techniques en vue de l'implantation de station hydrogène bio, GNC bio et bornes de recharges PL sur le parc d'activités Alp'Arc		
Justificatifs 2022 :		Avancement Conseiller Cl'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-7-e		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)	
Orientation:		7/ Développer la production photovoltaïque	
Action :		d. Installer des centrales PV sur les bâtiments agricoles existants (potentiel 2 GWh)	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique et Agriculture forêt			
Services pilote : <i>Pôle développement local et Transition Energétique</i>			
Partenaires internes / externes : Chambre d'agriculture			
Description de l'action		Indicateurs	
A partir du cadastre solaire réalisé sur le territoire, il s'agit de promouvoir l'énergie solaire auprès de tous les acteurs jouissant de surfaces artificialisées significatives. La communauté de communes pourra avoir un rôle moteur sur ses bâtiments et infrastructures afin de lancer une dynamique associant les communes, les entreprises, les agriculteurs... Réaliser un travail d'inventaire des grandes surfaces de toit susceptibles d'être équipées Cette action est mise en place suite à l'approbation du SD EnR et le bilan à mi-parcours du PCAET		Indicateur de suivi : Nombre d'actions de promotion du solaire Indicateur de Résultat : Production d'électricité renouvelable d'origine solaire (MWh) (suivi en C7e)	
		Fiche indicateurs	Non
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
temps d'animation			Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
2024	2025		
x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x Réductions des consommations d'énergie
A estimer			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			x Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-7-e		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)	
Orientation:		7/ Développer la production photovoltaïque	
Action :		e. Favoriser le développement des installations sur les toitures de petite taille bien exposées	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable du service habitat et transition énergétique			
Services pilote : <i>Service Habitat et Transition Energétique</i>			
Partenaires internes / externes : communes, ASDER			
Description de l'action		Indicateurs	
A partir du cadastre solaire réalisé sur le territoire, il s'agit de promouvoir l'énergie solaire auprès de tous les acteurs jouissant de surfaces artificialisées significatives. La communauté de communes pourra avoir un rôle moteur sur ses bâtiments et infrastructures afin de lancer une dynamique associant les communes, les entreprises, les agriculteurs... Réaliser un travail d'inventaire des grandes surfaces de toit susceptibles d'être équipées		Indicateur de suivi : Nombre d'actions de promotion du solaire Indicateur de Résultat :	
Suite à l'approbation du SD Enr, l'objectif est d'équiper la moitié des toitures individuelles de PV (7000 / 14000) à horizon 2030, Cette action comprend la poursuite de l'action sur le cadastre solaire, outil précieux		- Production d'électricité renouvelable solaire (MWh) - Taux de production d'électricité renouvelable solaire sur le territoire (%) - Production de chaleur d'origine solaire (MWh) - Taux de production de chaleur solaire sur le territoire (%) - Puissance photovoltaïque installée sur le territoire (Wc/hab)	
		Fiche indicateurs Oui	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
temps d'animation			Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
x	x	x	x
			Réductions des consommations d'énergie
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			x Développement économique
A estimer			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	50%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Evolution du cadastre solaire en partenariat avec Enedis pour intégrer l'évaluation du raccordement projet. Forte augmentation de l'usage du cadastre solaire Jusqu'à 160 connexions par mois. De nombreux projets solaires sur le territoire -PV au sol : Commune des Mollettes et AMI de la com com sur Alpespace - PV en ombrière : Aire de covoiturage la Chavanne, 3 études de faisabilité sur les parkings communautaires (atelier des quais, bourgneuf, pyramide, Alp'arc). Ombrières sur Schneider et sur Alpespace (activité automobile). - PV en toiture : 11 bâtiments de la com com en étude de faisabilité, bâtiments agricole (fournier sur Porte de Savoie), bâtiments industriels (projet Plan Cumin solaire, Riondy, 2 savoie Geotechnique, Raffin...). Entraînement des communes prévu sur 2022.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Très bonne dynamique de consultation du cadastre solaire. (1505 connexions sur 2022 au 12/10/22 ; 1389 connexions sur 2021 et 1034 connexions sur 2020). 40 connexions pour 1000 habitants (contre 38 sur arlysère et 9 sur Grand Chambéry) Nombreux projets solaires sur le territoire (les entreprises PV du territoire peinent à répondre à la demande).		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-7-f		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur ENR&R)	
Orientation: 7/ Développer la production photovoltaïque			
Action : f. Réaliser à horizon 2030 3 centrales PV au sol de 5 ha (potentiel 22 GWh)			
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique			
Services pilote : Service Transition Energétique			
Partenaires internes / externes : Services de l'état (DDT), pôle ingénierie et technique pour les sites communautaires, service agriculture forêt, service économie, communes, entreprises, bureaux d'études tels que OPALE			
Description de l'action		Indicateurs	
<p>En 2020, la DDT a mené une étude prospective du potentiel de développement de photovoltaïque au sol en Savoie. Cette étude a été réalisée à l'échelle des territoires et donc au niveau de Cœur de Savoie, à la parcelle avec l'objectif d'identifier les zones les plus favorables à ce type d'installation, par élimination des zones où les aléas rendent toute installation impossible, par un ciblage des zones en U/AU/N (en veillant à la compatibilité des projets avec le caractère naturel de ces derniers) et des délaissés et friches, à l'appui d'une vérification terrain.</p> <p>Cette action vise à travailler au déploiement de 5 parcs PV au sol soit en partenariat avec un partenaire privé générateur et concepteur de projets collaboratifs d'ENr soit par une structure publique de portage ENr</p> <p>Deux projets ont été identifiés par OPALE, un sur Alpespace et un sur St Pierre d'Albigny, sur des parcelles communales et intercommunales.</p> <p>Cette fiche action est redéfinie suite à l'approbation du SD ENr et du bilan mi-parcours du PCAET.</p>		<p>Indicateur de suivi : Réalisation des 5 parcs photovoltaïques</p> <p>Indicateur de résultat : Production d'électricité renouvelable d'origine solaire (MWh) (suivi en C7e)</p>	
		Oui	
		Fiche indicateurs	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir			Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel			x Amélioration de la qualité de l'air
			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
2024	2025	Réductions des consommations d'énergie	
lancement	x	x	x
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			x Développement économique
A définir plus précisément			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Justificatifs 2020 :	-		
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Etudes : Sites Communaux : Les Mollettes : Délibération lancement du 14/04/21 St Pierre d'Albigny : En cours de réflexion (rendu aux élus le 28/04/21) Site Intercommunaux : Projet en lancement sur friche Alpespace : publication d'un AMI à l'automne 2021 Expérimentation PV flottant Helioslite et Enercoop (délibération conseil com le 23/09/21) Site Privés : Volonté RDM sur site Villard Sallet		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : 4 sites sont d'ores et déjà lancés en étude : Les Mollettes, Le site d'Alpespace avec la sélection d'Energisère comme partenaire, St Pierre d'Albigny 4 sites sont en phase amont : Villard Sallet avec RDM ; Nœud autoroutier avec l'Etat ; Le Site d'Arbin au niveau Com com ; Le site de la Chavanne en lien avec la mairie de la Chavanne D'autres sites (de plus petite taille) seront identifiés dans le cadre du schéma de développement ENr (sites de 250 kWc et de 1 MWc) compte tenu de l'évolution de la réglementation		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-7-f		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)				
Orientation: 7/ Développer la production photovoltaïque						
Action : h. Développer les ombrières PV sur parkings						
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique						
Services pilote : Service Transition Energétique						
Partenaires internes / externes : Services de l'état (DDT), pôle ingénierie et technique pour les sites communautaires, service agriculture forêt, service économie, communes, entreprises, bureaux d'études tels que OPALE						
Description de l'action		Indicateurs				
Cette action est mise en place suite à l'approbation du SD EnR et le bilan à mi-parcours du PCAET		Indicateur de suivi : A définir Indicateur de résultat : Production d'électricité renouvelable d'origine solaire (MWh) (suivi en C7e)				
		Non				
		Fiche indicateurs				
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie				
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs			
A définir			Adaptation au changement climatique			
			x Amélioration de la qualité de l'air			
			x Energies renouvelables			
Calendrier prévisionnel			Réductions des consommations d'énergie			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
lancement	x	x	x	x	x	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :			x Développement économique			
A définir plus précisément						

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Justificatifs 2020 :	-		
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-7-f		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur ENR&R)	
Orientation: 7/ Développer la production photovoltaïque			
Action : I. Définir une stratégie foncière coordonnée avec les communes pour les projets au sol, en lien avec l'EPFL			
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable du service transition énergétique			
Services pilote : Service Transition Energétique			
Partenaires internes / externes : EPFL			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action est mise en place suite à l'approbation du SD ENR et le bilan à mi-parcours du PCAET		Indicateur de suivi : Réalisation des 5 parcs photovoltaïques Indicateur de résultat : Production d'électricité renouvelable d'origine solaire (MWh) (suivi en C7e)	
		Non	
		Fiche indicateurs	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir			Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel			x Amélioration de la qualité de l'air
			x Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
2024	2025	Réductions des consommations d'énergie	
lancement	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
A définir plus précisément			x Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-8-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)			
Orientation:		8/ Développer la méthanisation			
Action :		a. Valoriser et diffuser largement la charte de développement des projets de méthanisation agricole en Cœur de Savoie pour susciter des projets pertinents pour le territoire			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable service agricole et Directrice du pôle ingénierie technique					
Services pilote : <i>Pôle ingénierie technique et Pôle développement local et transition énergétique</i>					
Partenaires internes / externes : Agricultures, GDA, chambres d'agricultures, DDT, GRDF, communes					
Description de l'action			Indicateurs		
Fiche action créée suite à l'approbation du SD EnR et le bilan à mi-parcours du plan climat			Indicateur de suivi : A définir		
			Indicateur de résultat : A définir		
			Fiche indicateurs		
			Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
				Adaptation au changement climatique	
				x Amélioration de la qualité de l'air	
				x Energies renouvelables	
				Réductions des consommations d'énergie	
				x Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				x Développement économique	
Description des Moyens estimés :					
Pour l'instant il s'agit du budget de l'étude pour les intrants agricoles.					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° C-8-b		C. Un territoire qui valorise ses ressources énergétiques locales (Schéma Directeur EnR&R)				
Orientation:		8/ Développer la méthanisation				
Action :		b. Valoriser via la méthanisation le potentiel énergétique du territoire : fumiers/lisiers (13 GWh), cultures intermédiaires (3 GWh), déchets des industries agroalimentaires (2 GWh)				
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Responsable service agricole et Directrice du pôle ingénierie technique						
Services pilote : Pôle ingénierie technique et Pôle développement local et transition énergétique						
Partenaires internes / externes : Agricultures, GDA, chambres d'agricultures, DDT, GRDF, communes						
Description de l'action		Indicateurs				
Cette action porte sur deux volets distincts : - sur la méthanisation des boues de STEP, l'objectif est de permettre une valorisation des boues de STEP dans le cadre de l'augmentation en capacité de la STEP de Francin. - sur la méthanisation agricole : l'objectif est d'accompagner le développement de projets de méthanisation agricoles afin d'en favoriser l'émergence dans les meilleures conditions.		Indicateur de suivi : Réalisation d'une étude d'opportunité sur les produits de STEP et autres produits associables Indicateur de résultat : Production d'énergie renouvelable d'origine méthanisation (MWh)				
		Fiche indicateurs Non				
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie				
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs			
20 000 €		20 000 €	Adaptation au changement climatique			
Calendrier prévisionnel			x Amélioration de la qualité de l'air			
2020	2021	2022	2023	2024	2025	x Energies renouvelables
étude	étude	construction	construction			Réductions des consommations d'énergie
Description des Moyens estimés :			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre			
Pour l'instant il s'agit du budget de l'étude pour les intrants agricoles.			x Développement économique			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Etude en cours sur la méthanisation des boues de STEP en mutualisant l'infrastructure avec les territoires voisins Accompagnement des projets de méthanisation		
Justificatifs 2020 :	CR de visite élu en août 2020 en Isère	Avancement Conseiller Cit'ergie	20%
	Articles de presse sur les visites		
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Pas d'installation en fonctionnement sur Cœur de Savoie 2 projets méthanisation en lien avec l'agriculture : Champlong Biogaz à Porte de Savoie (enquête publique été 2021) Méthanisation à Val Gelon la Rochette (Analyse d'opportunité) -> besoin de définir les contours de projets "vertueux" Intervention sur la méthanisation auprès du bureau par les services de l'Etat le 15/04/21 Réunion de concertation auprès des agriculteurs de Cœur de Savoie sur la méthanisation le 29/06/21. Méthanisation des boues de STEP : Discussions avancées avec Grand Chambéry (arrêté d'autorisation à élargir). Etude lancée par le département pour valoriser les boues de STEP. Le sujet de la méthanisation est également intégré dans les travaux sur le schéma de développement EnR		
Justificatifs 2021 :	CR bureau du 15/04/21 CR réunion agriculteur du 29/06/21	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Permis de construire pour Champlong obtenu. Réalisation d'un avis de la CC avec des réserves et proposition d'une charte de bonne pratique avec indicateurs formalisée Réunion prévue sur la méthanisation dans le cadre du schéma du développement des EnR en lien avec Solagro		
Justificatifs 2022 :	Courrier	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-1-a		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		#REF!			
Action :		a. Porter à connaissance le diagnostic réalisé par ATMO afin de partager les connaissances sur la qualité de l'air en Cœur de Savoie			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Chargée de mission mobilité					
Services pilote : Pôle développement local et transition écologique					
Partenaires : écoles, parents d'élèves					
Description de l'action			Indicateurs		
L'action débute au niveau des scolaires dans le cadre du projet mobilab, il est prévu la réalisation de PDES (plans de déplacements des établissements scolaires) . Ces PDES permettront de trouver des solutions alternatives à l'accompagnement des enfants en voiture à l'école.			Indicateur de suivi : Nombre de PDES établis		
			<u>Indicateur de Résultat Citergie Obligatoire</u> : Emissions annuelles PM10, PM2,5, Nox, COV, SO2, NH3 (tonnes)		
			Fiche indicateurs		
			Oui		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
temps d'animation				Adaptation au changement climatique	
			x	Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x		
temps d'animation : 5 jours par an			x	Réductions des consommations d'énergie	
			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Bon avancement : Le démarrage des animations scolaire sur le thème de la mobilité (cf action B8d) servira de tremplin pour la réalisation de PDES. L'objectif est désormais d'élaborer un premier PDES sur 2022.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Pas de réalisation de PDES suite à arbitrage budgétaire. Les animations scolaires se poursuivent sur l'année 2022-2023.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation: 0					
Action : b. Elaborer, diffuser et mettre en œuvre un document cadre des bonnes pratiques pour améliorer la qualité de l'air intérieur des bâtiments publics et privés					
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir					Adaptation au changement climatique
					Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel					Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		1/ Préserver la qualité de l'air			
Action :		c. Faire connaître la plate-forme de signalement "SignalAir" pour recenser fumées, odeurs, etc. et améliorer les connaissances sur la qualité de l'air			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir					Adaptation au changement climatique
					Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel					Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		1/ Préserver la qualité de l'air			
Action :		d. Réduire le trafic routier de la RD1006 et en particulier le trafic PL			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir					Adaptation au changement climatique
					Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel					Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		1/ Préserver la qualité de l'air			
Action :		e. Contribuer à la mise en place de la ZFE-m de l'agglomération chambérienne : participer aux études de préfiguration et accompagner la mise en œuvre de la nouvelle réglementation			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
A définir			Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		1/ Préserver la qualité de l'air			
Action :		f. Améliorer les performances des chauffages individuels au bois, en lien avec la mise en œuvre du SD EnR et la plateforme de la rénovation énergétique			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir					Adaptation au changement climatique
					Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel					Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		2/ Adapter les modes de vies au changement climatique			
Action :		a. Améliorer les connaissances en matière de vulnérabilité du territoire au changement climatique pour définir des trajectoires d'adaptation			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
			Fiche indicateurs		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir					Adaptation au changement climatique
					Amélioration de la qualité de l'air
					Energies renouvelables
					Réductions des consommations d'énergie
					Baisse des émissions de gaz à effet de serre
					Développement économique
Description des Moyens estimés :					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		2/ Adapter les modes de vies au changement climatique			
Action :		b. Informer et sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux de l'adaptation au changement climatique			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir				Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique	
Orientation:		2/ Adapter les modes de vies au changement climatique	
Action :		c. Réaliser une cartographie des "points de fraîcheur" du territoire pour mieux gérer les pics de chaleur et offrir des solutions de répis aux habitants les plus exposés	
Acteurs concernés :			
Réfèrent :			
Services pilote :			
Partenaires internes / externes :			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET		Indicateur de suivi :	
		Indicateur de résultat :	
		Non	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir			Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
		x	x
			x
			x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		3/ Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques			
Action :		a. Préparer la prise de compétence AEP au niveau intercommunal au 1er janvier 2026 : Etude transfert (dont diagnostic ressource) et élaboration le cas échéant d'un schéma directeur AEP intercommunal intégrant les enjeux			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		
A définir			Mobilisation et sensibilisation des acteurs		
			Adaptation au changement climatique		
			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		
Description des Moyens estimés :					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique	
Orientation:		3/ Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques	
Action :		b. Engager avec la CCCS une réflexion sur l'état quantitatif et qualitatif de la ressource en eau potable et avec le SISARC sur la ressource en eau des milieux aquatiques.	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Responsable Agriculture / Chargée de mission contrat Vert et bleu / Directrice du pôle ingénierie technique			
Services pilote : développement durable			
Partenaires internes / externes : communes, agriculteurs, , service environnement, service agriculture et forêt, Parc des Bauges			
Description de l'action		Indicateurs	
L'objectif est de faire un inventaire des petits prélèvements d'eau sur la nappe qui ne sont pas soumis à obligation de déclaration. Cet inventaire doit également comporter l'usage de ces prélèvements et le traitements des eaux usées. Il s'agit ici de valoriser le travail réalisé dans le cadre du projet Artaclim porté par le parc des Bauges et de le décliner en actions.		Indicateur de suivi : Etude réalisée Indicateur de résultat : Cubage d'eau prélevés sur la nappe	
		Fiche indicateurs	Non
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir			x Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
			Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel			Réductions des consommations d'énergie
2020	2021	2022	2023
		x	x
			x
			x
Description des Moyens estimés :			Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Il s'agit ici de valoriser le travail réalisé dans le cadre du projet Artaclim porté par le parc des Bauges et de le décliner en actions dont la journée de restitution finale est prévue le Mercredi 25 novembre à Chambéry de 9h à 16h
Justificatifs 2020 :	A construire Avancement Conseiller Cit'ergie 0%
Avancement 2021 :	Action à réorienter : la légitimité de la com com pour travailler sur le sujet est questionnée (la CC Cœur de Savoie dispose de la compétence eau uniquement sur 2 communes du territoire). Cœur de Savoie peut être un acteur mais pas un coordinateur (la DDT a une vision des pompages dans la nappe, le département fait une étude sur l'évolution de la ressource) Artaclim suggère dans ses conclusions de mettre en place un observatoire de suivi des prélèvements dans la nappe et les sources karstiques du territoire, afin de prévoir un développement territorial en adéquation avec les ressources disponibles. Il ne peut certainement pas être porté par la com com....
Justificatifs 2021 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie -
Avancement 2022 :	Action à réorienter.
Justificatifs 2022 :	- Avancement Conseiller Cit'ergie -

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		3/ Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques			
Action :		c. Poursuivre les opérations de préservation et de restauration des milieux aquatiques et zones humides du territoire			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir					Adaptation au changement climatique
					Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel					Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-4-a		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique				
Orientation: 4/ Gérer durablement les forêts du territoire et adapter les pratiques sylvicoles au changement climatique						
Action : a. Accompagner les pratiques sylvicoles durables via la promotion et le soutien au dispositif Sylv'actes						
Acteurs concernés :						
Réfèrent : chargé de mission agriculture et forêt						
Services pilote : agriculture et forêt						
Partenaires internes / externes : association Sylv'actes, CRPF, chambre d'agriculture, communes, ONF, association des communes forestières, propriétaires et gestionnaires forestiers, Espace Belledonne...						
Description de l'action		Indicateurs				
Cette action vise à définir et mettre en place des itinéraires sylvicoles dans les massifs forestiers de Cœur de Savoie pour améliorer le pouvoir de captation carbone des forêts puis à financer les travaux sylvicoles respectant ces itinéraires.		Indicateur de suivi : Réalisation des projets sylvicoles territoriaux (Chartreuse, Bauges, Belledonne) ou Surfaces d'itinéraires mis en place <u>Indicateur de Résultat Citergie Obligatoire</u> : Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de la forêt (teq CO2)				
L'objectif est de renforcer les moyens d'intervention sur la ressource, d'assurer une gestion durable de la ressource qui prenne en compte la crise climatique tout en portant une stratégie foncière notamment vis à vis de la desserte des massifs forestiers. Le travail dans le cadre de Sylv'acte devrait permettre d'établir un inventaire des forêts patrimoniales.		Indicateur de résultat : Part de surface forestière certifiée (%) Surface forestière (l'objectif est de passer de 16727 ha à 16824 ha en 2025)				
		Fiche indicateurs Oui				
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie				
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs			
64 000 €	4 000 €	60 000 €	x Adaptation au changement climatique			
			Amélioration de la qualité de l'air			
			Energies renouvelables			
			Réductions des consommations d'énergie			
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre			
			Développement économique			
Calendrier prévisionnel						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	
x	x	x	x	x	èè	x
10 000 euros par an dans le fonds sylvactes						

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Concertation pour choix des itinéraires sylvicoles Belledonne Validation du PST Belledonne par Sylv'Actes (3 PST sur CCCS) Renouvellement de l'adhésion et versement de 10 000€/an dans le fonds Sylv'ACTES pour la réalisation des travaux En attente pour lancement des réunions d'information (déconfinement) Poursuite et migration de la bourse foncière sur la forêt bouge avec le CRPF Action CVB CCCS avec le CEN73 pour l'acquisition de parcelles et inventaire forêts patrimoniales, en attente d'un rendu	Avancement Conseiller Cit'ergie	30%
Justificatifs 2020 :	Bilan travaux réalisés 2019 Documents de communication Sylv'Actes		
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant 3 Projets Sylvicoles Territoriaux validés (Chartreuse, Belledonne, Bauges) avec un abondement de 10 000 € de Cœur de Savoie en 2021. Communication auprès des propriétaires forestiers publics et privés pour faire connaître Sylvact. 2 projets Sylvacte prévus en Cœur de Savoie (Saint Pierre d'Albigny et Villard Sallet) 19,1ha de forêts engagées sur les Bauges et 15,64ha de forêts engagées sur la Chartreuse et une dynamique qui débute sur Belledonne Bourse foncière toujours active et animée par le CRPF (27 parcelles acquises pour 5,9 ha en 2020) Travail sur l'exercice du droit de préférence dès la mise en vente. Acquisition de 6ha de forêt patrimoniale par le Conservatoire des Espaces Naturels sur Montendry	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Justificatifs 2021 :	Voir Mag N° 14 "Article Sylv'ACTES notamment :		
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Montée en puissance du projet sylvicole territorial de Belledonne avec 2 communes sur Cœur de Savoie qui vont bénéficier de l'aide de Sylv'acte (Villard Sallet et Porte de Savoie) sur un total de 4 ha. Poursuite de l'abondement de CC Cœur de Savoie dans Sylvact en 2022 à hauteur de 10 000 €. Plan de communication auprès des communes et des propriétaires. Sensibilisation des gestionnaires. Poursuite de la bourse foncière en lien avec le CRPF. (54 parcelles acquises pour 10,5 ha en 2021 et 47 parcelles acquises pour 9,1 ha pour 2022 à ce jour) Des actions de compensation sur le territoire sont identifiées et menées : - Une action de reboisement sur une coupe rase vieille est prévue sur le Pontet (grange aux princes) - Une action d'amélioration de peuplement dans la Buxaie est réalisée suite aux dégâts de la pirale du buis sur la commune de St Jean de la Porte.	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Justificatifs 2022 :			

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-4-c		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		4/ Gérer durablement les forêts du territoire et adapter les pratiques sylvicoles au changement climatique			
Action :		c. Préserver les forêts présentant les plus forts enjeux (pression foncière élevée, biodiversité, gros bois, forêt alluviale, etc.) par une politique de classement réglementaire et/ou de l'acquisition foncière			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Chargée de mission Contrat Vert et Bleu & chargé de mission agriculture et forêt					
Services pilote : <i>Pôle ingénierie technique et Pôle Développement local et maîtrise d'ouvrage de la commune de Cruet</i>					
Partenaires internes / externes : Commune de Cruet / CEN / PNR Massif des Bauges / CRPF / CD					
Description de l'action			Indicateurs		
La forêt alluviale du Gargot sur la commune de Cruet est une zone naturelle à préserver et restaurer, en complément des mesures déjà engagées (classement de 66Ha en EBC par la commune). L'enjeu sera de renforcer la connaissance et la préservation du secteur avec un diagnostic faune / flore et des acquisitions foncières, tout en sensibilisant les usagers à la fragilité et aux pressions qui pèsent sur ces milieux, avec la création d'un sentier pédagogique. Action 2-1 du contrat Vert et Bleu			Indicateur de suivi : Réalisation d'un diagnostic et mise en œuvre d'un programme de sensibilisation Indicateur de Résultat : Surface de boisements acquis		
			Fiche Indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
85 800 € TTC		85 800€ TTC	x	Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel				Amélioration de la qualité de l'air	
				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
X	X				
Description des Moyens estimés :			x	Réductions des consommations d'énergie	
				Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Peu d'info, portage de l'opération? Suivi des alertes défrichement avec DDT		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	Avancement correct mais moins rapide que prévu : Le diagnostic faune flore a été réalisé et le sentier pédagogique est en cours de conception (panneaux de sensibilisation). La commune rencontre quelques difficultés pour avancer sur ce dossier.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Une rencontre avec la DDT a été réalisée pour travailler sur un arrêté de protection de milieu visant à établir un zonage de la forêt alluviale en vue de sa préservation. Une présentation est prévue en comité des maires d'ici la fin 2022. Bonne avancée de la commune de Cruet en 2022 : Sentier de valorisation de la biodiversité des milieux alluviaux en cours de réalisation ; Volonté de la commune de réaliser un ENS sur ce site. Lien du projet avec la véloroute. Objectif désormais défini d'acquisition de 33 ha de forêt alluviale dans le cadre de la stratégie de valorisation écologique des forêts.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		5/ Préserver la biodiversité			
Action :		a. Finaliser le Contrat Vert et Bleu de Cœur de Savoie et poursuivre le partenariat avec Espace Belledonne pour la mise en œuvre de son Contrat Vert et Bleu			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir				Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		5/ Préserver la biodiversité			
Action :		b. Définir et mettre en œuvre un plan d'action sur la biodiversité, au-delà des échéances des contrats verts et bleu, en lien avec les enjeux du territoire			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
Fiche indicateurs					
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir				Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel			Amélioration de la qualité de l'air		
			Energies renouvelables		
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-6-a		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:					
6/ Adapter les bâtiments au changement climatique					
Action :					
a. Poursuivre l'amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics, en intégrant les enjeux du confort d'été					
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directrice du pôle ingénierie technique et Responsable du service transition énergétique					
Services pilote : Pôle ingénierie technique et pôle Développement Local et Transition Energétique					
Partenaires internes / externes : SPPEH, Plateforme de rénovation énergétique, communes, bureaux d'études					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action se compose de trois interventions : - il s'agit sur les bâtiment communautaires de s'assurer de la prise en compte du confort d'été (par exemple sur la gendarmerie de Montmélian ou la rénovation de la salle polyvalente de Bourgneuf) - Pour les bâtiments communaux, cela pourra se traduire par un accompagnement technique aux projets ou par des temps d'échanges entre élus communaux (par exemple au sein de la commission transition énergétique) - Pour l'habitat : cette action est intégrée dans l'action de la plateforme de rénovation énergétique. Elle passe par la promotion de matériaux biosourcés à fort déphasage et un conseil technique précis auprès des porteurs de projets sur cette thématique.			Indicateur de suivi: Prise en compte du confort d'été dans les bâtiments de la communauté de communes. Indicateur de résultat : Taux des travaux réalisés dans le cadre de la plateforme prenant en compte le confort d'été. Taux de satisfaction des utilisateurs en période estivale après rénovation des bâtiments communautaires.		
			Fiche indicateurs		Oui
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir			x	Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel				Amélioration de la qualité de l'air	
				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x	Réductions des consommations d'énergie	
			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
				Développement économique	

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	-Audit énergétique sur le bâtiment de la recyclerie prenant en compte le confort d'été	
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie -
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Etudes de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de la recyclerie prenant en compte le confort d'été Audit énergétique sur l'atelier des quais prenant en compte le confort d'été Audits confort d'été ciblés dans le cadre du programme SEQUOIA	
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie -
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : 13 sites concernés par la prise en compte du confort d'été Audit : 9 audits réalisés sur 2022 avec prise en compte du confort d'été. Ces audits devraient donner lieu à un PPI sur le patrimoine dans le cadre du Schéma Directeur Immobilier Energétique Etudes : 3 études en cours sur les bâtiments pour prise en compte du confort d'été en phase maîtrise d'oeuvre : Recyclerie, Technicentre, Atelier des quais Travaux : 4 sites prévus en travaux sur 2022 et 2023 : Atelier des quais, Ateliers du Héron, Multiaccueil la cabane de Croes, Multiaccueil Malataverne et 1 site ayant fait l'objet de travaux : le gymnase de Montmélian	
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie -

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° D-3-b		D. Un territoire qui préserve son cadre de vie et qui s'adapte au changement climatique			
Orientation:		6/ Adapter les bâtiments au changement climatique			
Action :		b. Sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux du confort d'été, aux bonnes pratiques de gestion des bâtiments et aux solutions techniques (en lien avec la plateforme de la rénovation énergétique) pour limiter le recours à la climatisation			
Acteurs concernés :					
Réfèrent :					
Services pilote :					
Partenaires internes / externes :					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action est créée à la suite de l'évaluation à mi-parcours du PCAET			Indicateur de suivi :		
			Indicateur de résultat :		
			Non		
			Fiche indicateurs		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir					Adaptation au changement climatique
					Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel					Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023	2024	2025
		x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			Réductions des consommations d'énergie		
			Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			Développement économique		

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	0		
Justificatifs 2020 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2021 :	0		
Justificatifs 2021 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%
Avancement 2022 :	0		
Justificatifs 2022 :	0	Avancement Conseiller Cit'ergie	0%

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-1-a		E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable			
Orientation:		1/ Structurer une démarche d'économie solidaire			
Action :		a. Porter une démarche structurante d'Economie Sociale et Solidaire sur le territoire et accompagner les expérimentations d'activités nouvelles d'économie circulaire			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Directrice du Pôle Développement Local et Transition énergétique					
Services pilote : Pôle Développement Local et Transition énergétique					
Partenaires internes / externes : Structures d'insertion, acteurs économiques du territoire....					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action vise à favoriser l'expérimentation et le développement d'activités nouvelles d'économie circulaire (recyclerie, légumerie, conserverie...).			Indicateur de suivi : Nombre de réunion et d'actions structurantes Indicateur de résultat : Nombre d'activités nouvelles accompagnées		
Elle vise en lien des porteurs de projets avec la communauté de communes dans le cadre de ses politiques.					
Dans un premier temps, elle s'appuie sur le développement de la recyclerie au sein de Fibréthik (action E2d)			Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir				Adaptation au changement climatique	
				Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
x	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x Réductions des consommations d'énergie		
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre		
			x Développement économique		

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-	
Justificatifs 2020 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Inauguration de la recyclerie en mai 2021, renouvellement du soutien à la démarche Enfin Réemploi sur le réemploi des matériaux du bâtiment, Accompagnement de Terre solidaire dans sa montée en puissance et sa diversification Piste de mise en place de consignes dans le cadre de Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée	
Justificatifs 2021 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Poursuite de l'engagement de la collectivité auprès de Fibréthik porteur de la recyclerie : la collectivité est maître d'ouvrage de la construction du magasin; soutien apporté à Fibréthik dans le cadre de leur candidature au PTCE (Pôle Territoriaux de Coopération Economique) : Fibréthik a été labellisé en 2021 sur le niveau 1 ; en 2022 : Fibréthik présente sa candidature pour une labélisation de niveau 2 avec le soutien de la cté de communes .	
Justificatifs 2022 :	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-1-b		E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable					
Orientation:		1/ Structurer une démarche d'économie solidaire					
Action :		b. Accompagner le développement de l'entreprise à but d'emploi en participant à l'émergence de nouvelles activités utiles au territoire					
Acteurs concernés :							
Réfèrent : Directrice du Pôle Développement Local et Transition énergétique							
Services pilote : Pôle Développement Local et Transition énergétique							
Partenaires internes / externes : ADEME / Etat / Région							
Description de l'action			Indicateurs				
L'objectif de cette action est d'assurer une veille sur les dispositifs de financement ou d'accompagnement proposés par l'état, l'Ademe, la région afin d'être en capacité mobiliser ces dispositifs pour répondre à la volonté du territoire de structurer une démarche d'économie solidaire.			Indicateur de suivi : Préparation du plan Indicateur de résultat : % de chomeur longue durée sur l'ensemble du territoire.				
Elle se traduit dans un premier temps par la réponse à l'appel à projet Prévention et Économie Circulaire : soutien aux investissements en faveur de la prévention des déchets et de l'Économie Circulaire dans le cadre du projet sur la recyclerie.			Fiche indicateurs Non				
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie				
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir						Adaptation au changement climatique	
						Amélioration de la qualité de l'air	
						Energies renouvelables	
Calendrier prévisionnel							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	x	Réductions des consommations d'énergie
x	x	x	x	x	x	x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Description des Moyens estimés :						x	Développement économique

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-			
Justificatifs 2020 :	-		Avancement Conseiller Cit'ergie	20%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Recrutement d'un chef de projet TZCLD			
	Animation de la démarche en cours, construction de la candidature TZCLD pour un dépôt au premier semestre 2022, Recherche en cours de locaux et travail sur les activités nouvelles			
Justificatifs 2021 :	-		Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Depuis deux ans, la cté de communes anime le travail d'élaboration de la candidature à TZCLD : mobilisation des personnes privées d'emploi avec rencontres individuelles et ateliers collectifs tous les 15 jours, travail de définition des activités nouvelles à construire dans le cadre de l'entreprise à but d'emploi en appui des enquêtes menées auprès des entreprises, des communes, des habitants; la cté de communes porte un poste de chargée de mission à temps plein dédié à l'animation de la démarche, complété courant 2022 par le recrutement du préfigurateur du directeur de l'EBE, poste à temps plein, porté par l'association Bien Vivre en val Gelon ; le dossier de candidature devrait être déposé fin 2022 auprès du fonds national TZCLD			
Justificatifs 2022 :	-		Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-1-c	E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable				
Orientation:	1/ Structurer une démarche d'économie solidaire				
Action :	c. S'engager activement dans le volet justice sociale alimentaire du Projet Alimentaire Territorial (PAT) en intégrant le réseau de Terre solidaire et en contribuant au développement de leur espace collaboratif alimentaire, "La Popotte".				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Responsable agriculture					
Services pilote : Pôle Développement local et transition énergétique					
Partenaires internes / externes : Terre Solicaire, région, département					
Description de l'action			Indicateurs		
<p>Cette action vise à permettre le développement de Terre Solidaire : Association oeuvrant dans le domaine de l'insertion et du maraîchage biologique. Cette association emploie actuellement 25 salariés en insertion mobilisés sur la production de légumes biologiques.</p> <p>Cette action passe par le soutien au projet de développement de l'association travaillant l'amélioration de l'espace de vente des légumes, l'amélioration des conditions de travail des salariés et la rénovation thermique du bâtiment rénové.</p>			Indicateur de suivi : Nombre de réunion et d'actions structurantes Indicateur de résultat : Evolution du chiffre d'affaire de l'association		
			Fiche indicateurs		Non
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
		100 000 €		Adaptation au changement climatique	
Calendrier prévisionnel				Amélioration de la qualité de l'air	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
50 000 €	50 000 €				
Description des Moyens estimés : Subvention de la communauté de communes au projet de Terre Solidaire : 50 000 € en 2020 et 50 000 € en 2021			x	Energies renouvelables	
			x	Réductions des consommations d'énergie	
			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			x	Développement économique	

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Subvention de 50 000 € de CCCS sur le projet		
Justificatifs 2020 :		Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Subvention supplémentaire de 50 000 € votée (Conseil communautaire du 20/05) Travail avec la cuisine centrale de Montméliand dans le cadre du projet " A Montméliand, on sème pour la vie". Développement de la surface cultivée par Terre Solidaire sur la commune des Mollettes. Le développement de Terre Solidaire se poursuit avec le soutien de la Communauté de communes.		
Justificatifs 2021 :		Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Finalisation des travaux de rénovation de Terre Solidaire avec le soutien de la communauté de communes. Journée d'inauguration le 10/09/22		
Justificatifs 2022 :		Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-2-a		E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable				
Orientation:		2/ Réduire les déchets et favoriser leur réemploi				
Action :		a. Définir et mettre en oeuvre la stratégie de prévention et de gestion des déchets				
Acteurs concernés :						
Référént : Chargée de mission déchet						
Services pilote : Pôle Ingénierie technique						
Partenaires internes / externes : Communes et habitants du territoire						
Description de l'action			Indicateurs			
Cette action vise à travailler avec les différents interlocuteurs de la gestion des déchets et de partenaires sur le territoire pour réduire et éviter la production de déchets.			Indicateurs de suivi : Mise en place de la stratégie, nombre de personnes touchées Indicateur de Résultat Citergie Obligatoire : Production de déchets ménagers et assimilés (avec déblais et gravats) par habitant (kg/hab.an)			
			Fiche indicateurs Oui			
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie			
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir				Adaptation au changement climatique		
				Amélioration de la qualité de l'air		
				Energies renouvelables		
Calendrier prévisionnel				Réductions des consommations d'énergie		
2020	2021	2022	2023	2024	2025	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
x	x	x	x	x	x	
Description des Moyens estimés :			Développement économique			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Guide auprès des habitants sur la réduction de déchets en cours de réalisation	
	Centre de tri en projet	
Justificatifs 2020 :	Guide réduction des déchets en cours d'élaboration et plan de prévention des déchets	Avancement Conseiller Cit'ergie 20%
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : Lancement du défi réduisons nos déchets d'octobre 2021 à février 2022 Rédaction et publication du guide réduisons nos déchets et notre impact environnemental.	
	Projet de modernisation du centre de tri Indicateurs à venir de la part de Michèle Jeanson	
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie -
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Résultat du défi satisfaisant (ci-joint bilan) Pas de reconduction du défi en 2022 – 2023 : à la place programme d'actions (ateliers et visites ouverts à tous les habitants) de réduction des déchets : environ 8 actions par trimestre -Action de sensibilisation dans les écoles -Développement du compostage de proximité (individuel, partagé et d'établissement) il n'y aura pas de mise en place de collecte de biodéchets pour répondre à l'obligation de janvier 2024 -2023, animations supplémentaires spécifiques au tri/recyclables pour explication de l'extension des consignes de tri -Renouvellement du Plan Local de Prévention des déchets en 2023 (il arrivera au terme des 5 ans)	
	Modernisation du centre de tri : Travaux à partir de septembre 2022 pour une MES en 2025.	
Justificatifs 2022 :	Bilan du défi réduisons nos déchets	Avancement Conseiller Cit'ergie -

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	#REF!	E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable				
Orientation:		2/ Réduire les déchets et favoriser leur réemploi				
Action :		#REF!				
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Chargée de mission déchet						
Services pilote : Pôle Ingénierie technique						
Partenaires : SIBRECSA, Savoie déchets						
Description de l'action			Indicateurs			
<p>Cette action passe par l'organisation de temps de travail pour l'harmonisation des consignes de tri en lien avec la loi TECV.</p> <p>La question de la modernisation du centre de tri gestionnaire des déchets recyclables pour la communauté de communes sera au centre des discussions.</p>			Indicateur de suivi : Nombre de temps de travail organisés Indicateur de Résultat : Harmonisation des consignes			
			Fiche indicateurs		#REF!	
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie			
budget total		budget de fonctionnement		budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir						x Adaptation au changement climatique
						Amélioration de la qualité de l'air
						Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel						
2020	2021	2022	2023	2024	2025	Réductions des consommations d'énergie
x	x	x	x	x	x	x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
						Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° #REF! E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable													
Orientation: 2/ Réduire les déchets et favoriser leur réemploi													
Action : #REF!													
Acteurs concernés :													
Réfèrent : Chargée de mission déchet et/ou Responsable du service transition énergétique													
Services pilote : service déchets, pôle développement local													
Partenaires : Kayak architecture, les chantiers valoristes, trialp, arts et métiers, EPFL73 entreprises, artisans													
Description de l'action	Indicateurs												
<p>Le projet de la Matériotec (Projet de création d'une filière de réemploi des matériaux du bâtiment sur le Territoire) doit permettre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D'avoir une estimation des tonnages de déchets selon leur catégorie (déchets inertes, déchets dangereux, déchets industriels banals) - D'identifier les activités artisanales les plus productrices de déchets, aussi bien d'un point de vue quantitatif que qualitatif - D'identifier les activités sur lesquelles il serait le plus pertinent de mettre en place des actions ciblées <p>Ce projet passe par des sessions de travail avec les différents partenaires du projet afin de le réunir les conditions de réussite.</p> <p>Le lien avec la plateforme (action B3b) devra être travaillé afin de mettre en place de mesures concernant les chantiers telles que la coordination concertée des chantiers énergétiques pour le réemploi des matériaux de déconstruction, la mise en place de banques de matériaux....</p>	<p>Indicateur de suivi : réalisation de l'étude</p> <p>Indicateur de Résultat : Tonnage de déchets réemployés</p>												
	#REF!												
	Fiche indicateurs												
Moyens estimés	Bénéfices Climat - Air - Energie												
<table border="1"> <tr> <td>budget total</td> <td>budget de fonctionnement</td> <td>budget investissement</td> </tr> <tr> <td align="center">10 000 €</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	10 000 €			<ul style="list-style-type: none"> x Mobilisation et sensibilisation des acteurs Adaptation au changement climatique Amélioration de la qualité de l'air Energies renouvelables 						
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement											
10 000 €													
Calendrier prévisionnel													
<table border="1"> <tr> <td>2020</td> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td align="center">x</td> <td align="center">x</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2020	2021	2022	2023	2024	2025	x	x					<ul style="list-style-type: none"> x Réductions des consommations d'énergie x Baisse des émissions de gaz à effet de serre x Développement économique
2020	2021	2022	2023	2024	2025								
x	x												
Description des Moyens estimés :													

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n°	#REF!	E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable				
Orientation:		2/ Réduire les déchets et favoriser leur réemploi				
Action :		#REF!				
Acteurs concernés :						
Réfèrent : Chargée de mission déchet et/ou Directrice du pôle Développement Local et Transition Energétique						
Services pilote : <i>pole ingénierie technique et pôle transition énergétique et développement local</i>						
Partenaires : recyclerie, collectif TZCLD						
Description de l'action			Indicateurs			
<p>Cette action s'étale dans le temps avec :</p> <p>En 2020 : Ouverture d'une recyclerie à Saint Pierre d'Albigny (récupération et reemploi des matériaux récupérer sur les déchetteries et sur l'ensemble du territoire Cœur de savoie) en partenariat avec Fibr'Ethik (association insertion)</p> <p>En 2020/2021 : Action de Fibr'Etik de diversification de ses activités : en plus de la récupération de bâches publicitaires, l'association récupère de nouvelles matières : voiles de parapentes et autres matériaux...</p> <p>En 2021 : Construction d'un lieu de vente prévue porté par la com com</p>			Indicateur de suivi : Ouverture de la recyclerie Indicateur de Résultat : Tonnage de déchets évités <div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px;">Fiche indicateurs</div> #REF!			
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie			
budget total		budget de fonctionnement	budget investissement		x Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
				1,3 millions euros		Adaptation au changement climatique
Calendrier prévisionnel			x Amélioration de la qualité de l'air			
			x Energies renouvelables			
2020		2021	2022	2023	2024	2025
x		x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x Réductions des consommations d'énergie			
Acquisition du bâtiment existant par la communauté de communes : 660 k€			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre			
Rénovation thermique du bâtiment : A définir			x Développement économique			
Construction par la communauté de communes du magasin : 400 k€						
Aménagements intérieurs du bâtiment : 300 k€						

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	#REF!		
Justificatifs 2020 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2021 :	#REF!		
Justificatifs 2021 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!
Avancement 2022 :	#REF!		
Justificatifs 2022 :	#REF!	Avancement Conseiller Cit'ergie	#REF!

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-3-a		E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable			
Orientation:		3/ Soutenir les filières locales			
Action :		a. Approfondir la démarche de l'intercommunalité dans l'utilisation de bois de construction local			
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Chargé de mission forêt Services pilote : Pôle Développement local et transition énergétique Partenaires : pôle ingénierie technique, communes, communes forestières, Associatio Bois des Alpes, Comité Interprofessionnel du Bois de Chartreuse, acteurs de la filière bois construction					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action vise à utiliser le bois local dans la construction / rénovation des bâtiments de l'intercommunalité. Au niveau des communes, la volonté est d'accompagner les communes dans leurs projets.			Indicateur de suivi : Nb d'action pour l'utilisation du bois local Indicateur de Résultat : Nb d'emploi dans la filière bois		
			Fiche Indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
A définir				Adaptation au changement climatique	
				Amélioration de la qualité de l'air	
Calendrier prévisionnel				Energies renouvelables	
2020	2021	2022	2023	2024	2025
	x	x	x	x	x
Description des Moyens estimés :			x	Réductions des consommations d'énergie	
			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			x	Développement économique	

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	-		
Justificatifs 2020 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2021 :	Action à structurer (pas d'action majeure en 2021) Cœur de Savoie est adhérent Bois des Alpes et Bois de Chartreuse mais le suivi des projets publics n'est pas en place. La présidente a sollicité la préfecture sur ce point dans le cadre de l'élaboration du CRTE. Cette sollicitation est restée sans réponse. Des communes ont des projets sur ce sujet (exemple Gymnase de Porte de Savoie en 2023) Des actions pourraient être envisagées dans le cadre de projets communautaires (recyclerie, technicentre) et dans le cadre de projet communaux (en lien avec les projets recensés dans le CRTE)		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Réalisation d'une journée de formation avec les COFOR en décembre 2021 auprès des élus avec visite du chantier de la maison de la vigne et du vin à Apremont. Renouvellement de l'adhésion à Bois des Alpes et Bois de Chartreuse. Les projets de Technicentre et de la Recyclerie intègre l'utilisation de biomatériaux.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-4-a	E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable				
Orientation:	4/ Développer des circuits alimentaires de proximité				
Action :	a. Mettre en oeuvre le Projet Alimentaire Territorial				
Acteurs concernés :					
Réfèrent : Chargé de mission agriculture					
Services pilote : agriculture					
Partenaires : Chambre d'agriculture, adabio, GDA, département, communes...					
Description de l'action			Indicateurs		
Cette action vise à définir un programme d'actions pour assurer un approvisionnement local de la restauration collective et favoriser les circuits courts alimentaires : - inventorer les productions alimentaires locale - réaliser une étude de marché - Analyser la demande de la restauration collective et des habitants - Elaborer un plan d'actions participant à l'approvisionnement local et bio pour la restauration collective Contenu de la fiche à action à actualiser avec le PAT			Indicateur de suivi : PAT réalisé Indicateur de résultat : Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou en conversion et haute valeur environnementale (%) L'objectif à horizon 2030 est d'avoir 30 % de cultures converties au bio. Fiche indicateurs Non		
Moyens estimés			Bénéfices Climat - Air - Energie		
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x	Mobilisation et sensibilisation des acteurs	
30 000 €	30 000 €			Adaptation au changement climatique	
				Amélioration de la qualité de l'air	
				Energies renouvelables	
				Réductions des consommations d'énergie	
			x	Baisse des émissions de gaz à effet de serre	
			x	Développement économique	
Description des Moyens estimés :					
Etude pour le Projet Alimentaire Territorial : valeur estimée 30 000 € sur 2021 (réalisé en interne)					

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Etude agriculture et alimentation Belledonne Grésivaudan Cœur de Savoie Participation étude Département "de la terre à l'assiette", réseautage territoires voisins 1er recrutement lancé en février 2019, reporté cause COVID, entretiens réalisés en juin (infructueux) 2nd recrutement lancé en septembre, 60 candidats, prévu en Janvier		
Justificatifs 2020 :	Rendu étude Belledonne, Grésivaudan, Cœur de Savoie Recrutement chargé de mission fiche de poste	Avancement Conseiller Cit'ergie	50%
Avancement 2021 :	Bon avancement avec notamment le recrutement de Pauline Pison (création de poste) en mars 2021, La candidature PAT du département a été retenue par l'Etat dans le cadre du Plan National Alimentaire. Le PAT Cœur de Savoie est en cours de finalisation avec notamment un enjeu de concertation avec les acteurs de la filière. La finalisation du PAT est prévue courant 2022.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Plusieurs réunions du COFIL du PAT avec une quarantaine de participants. Le plan d'action est en cours de finalisation.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-4-b		E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable	
Orientation:		4/ Développer des circuits alimentaires de proximité	
Action :		b. Accompagner la transition agricole en travaillant sur la mutation des cultures et du foncier	
Acteurs concernés :			
Réfèrent : chargé de mission agriculture			
Services pilote : agriculture			
Partenaires internes / externes : chambre d'agriculture, SAFER, communes, GDA, agriculteurs, syndicat mixte ARCISERE, département, Espace Belledonne			
Description de l'action		Indicateurs	
Cette action fait partie du plan d'action agricole sur l'accompagnement des changements de pratiques et vise à : - identifier du foncier agricole disponible pour une mise en exploitation par des porteurs de projet en agriculture durable - accompagner des travaux de reconquête agricole avec un objectif de 20 hectares		Indicateur de suivi : Diagnostic du foncier Indicateur de Résultat : Nombre d'hectares reconquis	
Contenu de la fiche à action à actualiser avec le PAT		Fiche indicateurs Non	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
100 000 €			Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
			Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel			Réductions des consommations d'énergie
2020	2021	2022	2023
2024	2025		
x	x	x	x
			x
Description des Moyens estimés :			x Développement économique

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Enquête auprès des agriculteurs, environ 20ha identifiés Appel à projet reconquête agricole : 3 ha de travaux prévus au Pontet avec l'AFP Etude sur le marché foncier local avec la SAFER Le marché agricole Cœur de Savoie représente environ 100ha/an soit 50% des surfaces totales vendues (prix de vente moyen 0.6€/m2) Formation MCMA avec EPFL En attente d'une proposition d'accompagnement bien vacants et sans maître avec COFOR et SAFER + convention comité local d'installation avec CASMB		
Justificatifs 2020 :	Résultats enquête agriculteurs Dépot de subvention travaux le Pontet (PPT, compensations agri) Etude SAFER	Avancement Conseiller Cit'ergie	50%
Avancement 2021 :	Bon avancement en 2021. Projet de reconquête agricole sur la commune du Pontet réalisé (3ha). 2 projets en étude avancée : Le Bourget en Huile (2 ha autour de la chèvrerie), La Chapelle Blanche (3 ha viticoles). D'autres projets sont en émergence. Les visites conseils mis en place auprès des agriculteurs pour accompagner cette dynamique fonctionnent bien. Le Comité Local d'Installation a été mis en place (réunion le 9/9) avec une volonté d'anticiper les transmissions. La convention SAFER (Déclaration d'Intention d'Aliéner et Biens Vacants Sans Maîtres) est signée et active.		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : Les projets de reconquête agricole identifiés en 2021 sont réalisés et 3 nouveaux projets sont en cours (St Pierre d'Albigny, La Trinité, Chamousset). Les CLIs se poursuivent. Une réunion s'est tenue en juin 2022 avec la présentation de l'étude sur les cédants et futurs cédants : 38 exploitations n'ont pas encore de repreneurs et pourraient faire l'objet d'un accompagnement soit environ 700 ha. La convention SAFER se poursuit avec notamment une veille foncière.		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller Cit'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-4-c		E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable	
Orientation: 4/ Développer des circuits alimentaires de proximité			
Action : c. Créer une légumerie – conserverie en lien avec les agriculteurs du territoire, Terre solidaire, et les communes pour leur restauration collective			
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Chargé de mission agriculture			
Services pilote : agriculture			
Partenaires : Chambre d'agriculture, adabio, GDA, Terres solidaires, maraichers, producteurs de fruits et légumes			
Description de l'action		Indicateurs	
<p>Dans le cadre des mesures compensatoires collectives liées à l'extension de la zone d'activités Arc'isère, la création d'une légumerie est proposée.</p> <p>Pour évaluer la faisabilité du projet, une étude d'opportunité sera réalisée.</p> <p>Il s'agira de conforter la seule cuisine centrale existante sur la Ville de Montmélian et de la faire évoluer : régie alimentaire...</p> <p>Et d'étudier la création d'une nouvelle unité afin de couvrir l'ensemble des besoins du territoire (5000 repas par jour sont servis en restauration collective sur le territoire) : l'analyse de ce qui est produit localement, des circuits de vente actuels et des besoins précis de la restauration collective.</p> <p>Au delà de la légumerie-conserverie, cette action pourra permettre de travailler avec les autres collectivités (communes) à la création d'une structure commune de type SPL capable d'être sollicitée par ses membres pour la transformation et le stockage des denrées alimentaires issues de la production locale et la fourniture des repas aux membres de la structure.</p> <p>Contenu de la fiche à action à actualiser avec le PAT</p>		<p>Indicateur de suivi : Réalisation de l'étude</p> <p>Indicateur de résultat : Nombre de repas servis via la légumerie</p> <p>Indicateur de résultat : Part de produits biologiques dans la restauration collective publique (%)</p>	
		Non	
		Fiche indicateurs	
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
48 000 €	48 000 €		Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
			Energies renouvelables
Calendrier prévisionnel			x Réductions des consommations d'énergie
2020	2021	2022	2023
x	48 000 €	x	2024
			2025
			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
			x Développement économique
Description des Moyens estimés :			
Eude sur la conserverie / Légumerie : 40 000 € prévu au budget 2021			

Version du : 13/12/2023

Avancement 2020 :	Rédaction du cahier des charge l'étude d'opportunité pour la création d'un atelier collectif de transformation végétale (lancement en attente du recrutement) Echanges avec la Ville de Montmélian pour une évolution de la cuisine centrale et la formation des cuisiniers Etude à faire sur la légumerie pour en déterminer la pertinence / car bcp de vente directe Acteur principal = Terre Solidaire		
Justificatifs 2020 :	Dépot de subvention de la Ville de Montmélian pour l'accompagnement des cuisiniers	Avancement Conseiller CIt'ergie	20%
Avancement 2021 :	Bon avancement. La consultation pour une étude d'opportunité et des premiers chiffrages sur une légumerie a été lancée avec une attribution prévue en septembre 2021. Un groupe de travail politique a été mis en place mi-2021 afin de définir les orientations politiques en lien avec les projets identifiés sur le territoire (Aiton, cuisine centrale de Montmélian, La Rochette...) sur la base de la réponse au questionnaire restauration collective. Financement à hauteur de 8 000 € de l'accompagnement "les pieds dans le plat" auprès de la cuisine de Montmélian visant à définir les choix stratégiques au niveau de la cuisine et leurs déclinaison (travaux, menus, organisation matérielle, formation et organisation du personnel).		
Justificatifs 2021 :	-	Avancement Conseiller CIt'ergie	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant : La première partie de l'étude concernant l'offre et la demande a été réalisée par la chambre d'agriculture. Un petit noyau de 10 à 15 agriculteurs ont montré un intérêt pour la démarche. Déclenchement de la seconde phase de l'étude avec Aircoop pour définir différents scénarios d'équipements chiffrés. Lancement d'une concertation avec les communes sur les cuisines centrales avec la volonté de relocaliser les approvisionnements. 3 réunions ont été organisées sur le territoire aboutissant à la réalisation de 2 groupements de commande (un pour la restructuration de la cuisine de Montmélian et un autre avec Porte de Maurienne pour la construction d'une nouvelle cuisine : étude juridique et première étude de dimensionnement) Réalisation d'une visite de cuisine centrale sur Arlysère en mai 2022		
Justificatifs 2022 :	-	Avancement Conseiller CIt'ergie	-

PCAET Cœur de Savoie– Fiche Action

Action n° E-5-a		E. Un territoire qui soutient une économie locale et responsable	
Orientation:		5/ Développer un tourisme durable	
Action : a. Mettre en œuvre les actions issues de l'étude stratégique touristique durable			
Acteurs concernés :			
Réfèrent : Directeur de l'EPIC OT			
Services pilote : Pôle Développement Local et Transition Energétique			
Partenaires internes / externes : Offices de tourisme, acteurs du monde touristique			
Description de l'action		Indicateurs	
L'étude de stratégie touristique en cours sur le territoire oriente très fortement ses actions vers une tourisme durable et un agriturismo.		Indicateur de suivi : Réalisation de l'étude	
Cette action vise, dans le prolongement de cette étude, à dérouler les actions prioritaires et rapides de cette étude.		Indicateur de résultat : Taux d'hébergements labellisés Ecolabel européen (ou équivalent) - indicateur Citergie facultatif. Il a été étudié et jugé non pertinent. Il est proposé de le remplacer par le nombre de personnes touchées par des événements touristiques avec des produits locaux	
		Fiche indicateurs	Oui
Moyens estimés		Bénéfices Climat - Air - Energie	
budget total	budget de fonctionnement	budget investissement	x Mobilisation et sensibilisation des acteurs
A définir			Adaptation au changement climatique
			Amélioration de la qualité de l'air
Calendrier prévisionnel			Energies renouvelables
2020	2021	2022	2023
x	x	x	x
			Réductions des consommations d'énergie
Description des Moyens estimés :			x Baisse des émissions de gaz à effet de serre
Montant de l'étude : 36 000 €			x Développement économique

Version du :

13/12/2023

Avancement 2020 :	Etude finalisée au cours de l'été 2020. Les premières actions préconisées se sont mises en place parallèlement au déroulé de l'étude. Nouvelle gouvernance au travers de la mise en place d'un EPIC (Evolution des statuts de l'OT) Valorisation des produits du terroir. Volonté également de rapprocher tourisme et loisirs. Travail sur les mobilités touristiques, et les bâtiments les touristiques. Pistes de travail sur performance énergétique des gîtes en lien avec le SPPEH
Justificatifs 2020 :	- Présentation étude, fiches actions
Avancement 2021 :	Avancement satisfaisant : L'étude a été finalisée en 2020 et les principales actions sont déclinées : Création de l'EPIC au 1/1/21 et animation du réseau (très bonne implication des socio-pros dans l'EPIC. Bien que impacté par le COVID, de nombreuses animations en lien avec le DD ont eu lieu en 2021 : apéros vignes, fascinant WE, Pic niques avec produits locaux et zéro déchet.... plus de 500 personnes touchées en 2021 Perspectives : Travail sur le montage de produits touristiques et formation des acteurs Il est proposé de revoir l'indicateur de résultat : Le taux d'hébergements labellisés Ecolabel européen (indicateur cit'ergie facultatif) a été étudié et jugé non pertinent. Il est proposé de le remplacer par le nombre de personnes touchées par des événements touristiques avec des produits locaux
Justificatifs 2021 :	-
Avancement 2022 :	Avancement satisfaisant (à compléter par les données à venir par Jérôme)
Justificatifs 2022 :	-